



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.ย. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(บพ.) 3149/2566

วันที่ ลว.7 ส.ค. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ ท่วมภา.1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	22 ก.ย. 66	08.00 น.	16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 KV. รหัส TMK05YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. 0865661526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.ผ.บ.พ. โทร. 0865661526

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115kv จาก TMK5YB-01 ถึง TMK5YB-01,02

ในวันที่ 22 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1293/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รุ่งโรจน์ ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณพัชระ ปานดอนลาน

(นางสาวจิราภา พงษ์ศิริ)
วศก.5 แผนกฯผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ TMK)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ TMK TMK05YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบรีเลย์ TMK05YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1293/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	8 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	TMK05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
5	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 kv BPB-TMK ว่าจ่าย Closeloop ตามปกติ						
6	TMK05YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	TMK05YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
8	TMK05YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground พร้อมทั้งลง We Safe						
11	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จเวลา 16.00 น.						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground						
14	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	TMK05YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
16	TMK05YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
17	TMK05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

รายละเอียดความเป็นกรับรู้รักษาและวางมาตรการซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 1	11 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
		12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง สม.ส. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบย.(ก.3) กบ.ส.	
8	ท่ามะกา 1	12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
		21 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบ.ส.	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส TMK2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.		
		22 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบ.ส.	
9	ศาลายา	13 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส TMK4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กบย.(ก.3) กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส TMK5YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.		
10	บางเลน 2 (ซัดกราว)	14 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
11	บางเลน 1	15 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบย.(ก.3) กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
12	หนองปลาหมอ	17 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SLX4YB-01 (TP.2) และ SLX3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบย.(ก.3) กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV.		
13	พนมทวน	19 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง สม.ส. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบย.(ก.3) กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV.		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบ.ส.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส PTU2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.		
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV.		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส PTU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.		