



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก)...๑๓๑๓.../๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจินนันท์

Switching Deadline

08/09/67

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๑๖
ชั่วคราว.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓VB-๐๑	๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดเบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัส SMZ๓VB-๐๑ เบรกเกอร์ไม่สามารถ close ได้ (ปลัด Riser pole, ไม่สับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย..... ตำแหน่ง..... พชง.๖..... โทร..... ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ SMZ3 จาก SMZ3VB-๐1 ถึง SMZ3S-๐1
ในวันที่ ๙ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1296/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓๐.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีจินนันท์)
๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ + แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี SMZ)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๒.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกสิทธิ์ ศรีจินนันท์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกสิทธิ์ ศรีจินนันท์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ช.ผ.สก	๒ ก.ย. ๒๕๖๗
พชง.๖	ปิยะพร ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMZ03VB-01 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 16
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 ก.ย. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ. งานที่ทำ ตรวจสอบเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1296/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 6 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 กันยายน 2567
7. สั่ง smb01s-01
1. นายจรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
3	SMZ03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMZ		
4	SMZ05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMZ		
5	SMZ-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
6	SMB02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		
7	- ย้ายโหลด SMZ05 ไปจ่ายจาก SMB02						
8	SMB02S-04	ปลด	ล๊اب		รถสค.-	SCADA	SF6 ปากทางสวนส้ม(บน)
9	SMZ05S-02	ล๊اب	ปลด		รถสค.-	SCADA	SF6 หลังนิคมท่าทราย
10	- ย้ายโหลด SMZ03 ไปจ่ายจาก SMZ05						
11	SMZ03S-02	ปลด	ล๊اب		รถสค.-		DIS หลังนิคมท่าทราย(สวนส้ม)
12	SMZ03VB-01	ล๊اب	ปลด		SMZ		CB SMZ03
13	SMZ03S-01	ล๊اب	ปลด		รถสค.-		DIS หัว Pot Head SMZ03
14	SMZ-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
15	SMB02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMB		
16	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		
17	SMZ05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ		
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสพ.รับทราบ						
19	แจ้งกสพ.ทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย						
20	แจ้งกสพ.ให้ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติให้งาน						
21	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ SMZ03VB-01 ได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
22	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
23	SMZ-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
24	SMB02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ			
26	SMZ05VB-01	Off auto reclose	ON auto reclose		SMZ			
27	- ย้ายโหลด SMZ03 กลับคืนจาก SMZ05							
28	SMZ03S-01	ปลด	สับ		รถสด.-		DIS	หัว Pot Head SMZ03
29	SMZ03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMZ		CB	SMZ03
30	SMZ03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสด.-		DIS	หลังนิคมท่าทราย(สวนส้มบน)
31	- ย้ายโหลด SMZ05 กลับคืนจาก SMB02							
32	SMZ05S-02	ปลด	สับ		รถสด.-	SCADA	SF6	หลังนิคมท่าทราย
33	SMB02S-04	สับ	ปลด		รถสด.-	SCADA	SF6	ปากทางสวนส้ม(บน)
34	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
35	SMZ03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ			
36	SMZ05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ			
37	SMZ-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
38	SMB02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMB			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								