



# Switching Deadline

## 10 ก.ย. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสพ.(สก.) ๑๓๒๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... กระทบแบน ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๑๑ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑	นายนพดล ดิลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	BYB-๐๑	๑๑ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ KV BYB-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายนพดล ดิลอด..... ตำแหน่ง..... วศก.๗..... โทร..... ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง..... อ.ก.สพ.(ก๓)

4 ก.ย. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 11 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ฟีดเดอร์ จาก UTE TP1 UTE BYB-๑ UTE BYB-๑ ถึง UTE BYB-๑ UTE BYB-๑ UTE BYB-๑

ในวันที่ u ตั้งแต่เวลา u น. ถึง u น. ฟีดเดอร์ จาก UTE BYB-๑ UTE BYB-๑ UTE BYB-๑ ถึง UTE BYB-๑ UTE BYB-๑ UTE BYB-๑

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัฒน์ ธีรวัฒน์ นก๓๗

5 ก.ย. 67

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดิลอด

(นายพิชราวัฒน์ พิชรชวล)  
๐๓.5 ทน. นก๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กน. กน.

อก.สพ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. 2 (สถานี UTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 และ KTE0BYB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 11 ก.ย. 67 ..... เวลา ..... 08.30 น. ..... ถึง ..... 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กสฟ.(ก.3) ..... งานที่ทำ ..... บำรุงรักษาตามวาระ ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 1299/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายวรรณพงษ์ นกเทศ ..... วันที่ ..... 5 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 5 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 5 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย .....
  1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, นางสาวสุรัชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร, นายวัฒนา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
4	- ย้ายโหลด KTE-TP1 ไปจ่ายจาก KTE-TP2						
5	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kv.ชานานเมนบัส
6	KTE01BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kv.IN01
7	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	KTE01YB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 115 kv.TP1
9	KTE01YS-01	สับ	ปลด		KTE		ใบมิด 115 เควี
10	KTE01YS-02	สับ	ปลด		KTE		ใบมิด 115 เควี
11	KTE01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		CB 22 kv.IN01
12	- พร้อมทำ CB115kv KTE0BYB-01						
13	KTE0BYS-01	สับ	ปลด		KTE		ใบมิด 115 เควี
14	KTE0BYS-02	สับ	ปลด		KTE		ใบมิด 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)รับทราบ						
16	แจ้งกสฟ.(ก3)ทำการเทสไฟดับแล้วลง WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
18	หลังจากกฟส.(ก.3)ปฏิบัติเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
20	NPT01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		CB 22 kv.IN01
21	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
22	- จ่ายไฟ KTE-TP1						
23	KTE01YS-01	ปลด	สับ		KTE		ใบมิด 115 เควี
24	KTE01YS-02	ปลด	สับ		KTE		ใบมิด 115 เควี
25	KTE01YB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 115 kv.TP1
26	ปรับแรงดัน KTE-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.7 KV						
27	- ย้ายโหลด KTE-TP1 กลับคืนจาก KTE-TP2						
28	KTE01BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kv.IN01
29	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kv.ชานานเมนบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	- ทำงานแล้วเสร็จ CB115kV KTE0BYB-01						
31	KTE0BYS-01	ปกติ	สับ		KTE		ใบมิต 115 เควี
32	KTE0BYS-02	ปกติ	สับ		KTE		ใบมิต 115 เควี
33	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
34	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							