



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 12 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓.ตจ.กป. ๒๕๐ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอย้ายโหลด รีโครสเซอร์ DOA๗R-๐๒ AVR สระกระโจม และ รีโครสเซอร์ โคมหม้อ เพื่อสับเปลี่ยน รีโครสเซอร์ ใหม่แทนตัวเดิม ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗	๑๗ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อสับเปลี่ยน รีโครสเซอร์ ใหม่แทนตัวเดิม DOA๗R-๐๒	รีโครสเซอร์ DOA๗R-๐๒ AVR สระกระโจม	-	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑ ๙๖๗-๒๖๑๑
๒.	๖	๑๘ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อสับเปลี่ยน รีโครสเซอร์ ใหม่แทนตัวเดิม DOA๖R-๐๑	รีโครสเซอร์ DOA๖R-๐๑ โคมหม้อ	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ดับไฟ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

รีโครสเซอร์ DOA๗R-๐๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA๗R จาก AVR สระกระโจม ถึง

ในวันที่ 17 ๘ 65 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1301/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อาคม แจ่มสว่าง

๙ ๘ ๖๕

นายสมรรถ สยามวงศ์

๐๘๑ ๙ ๖๗ ๒๖๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพส.๓๑, นพส.๑๖, นพส.๓๖๖,

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รีโครสเซอร์ DOA07R-02	17	09.00	16.00	
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนรีโครสเซอร์ใหม่แทนตัวเก่า		เมใบขอปฏิบัติงาน: 1301/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	9 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง								
1	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	SCADA	AVR	สละกระโจม
2	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			-
3	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing		ดจ.	SCADA	R	สละกระโจม
4	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA			-
5	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA			-
6	ย้ายโหลด DOA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก LWU07							
7	DAA09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.		SF6	ทัพตาแทน
8	DOA07R-02	สับ	ปลด		ดจ.		R	สละกระโจม
9	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการปลดใบมิดด้าน Source ด้าน Load ของรีโครสเซอร์ DOA7R-02 ออกทั้ง 3 เฟสได้							
10	เมื่อ กฟส.ดจ. ทำการปลดใบมิดด้าน Source ด้าน Load ของรีโครสเซอร์ DOA7R-02 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
11	แจ้งชุด กฟส.ดจ. ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน							
12	หลังจากชุด กฟส.ดจ. ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย							
13	ให้คงค้าง Manual DOA07VB-01 , LWA07VB-01 ขณะทำงานไว้							
14	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA			-
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟส.ดจ. รับทราบและปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
16	เมื่อ กฟส.ดจ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA			-
18	ทำการปรับ TAP AVR DOA07R-02 (สละกระโจม) ให้อยู่ TAP 1							
19	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการสับใบมิดด้าน Source ด้าน Load ของรีโครสเซอร์ DOA7R-02 เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
20	เมื่อ กฟส.ดจ. ทำการสับใบมิดด้าน Source ด้าน Load ของรีโครสเซอร์ DOA7R-02 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
21	ย้ายโหลด DOA07 บางส่วนกลับจาก LWU07							
22	DOA07R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดจ.			สละกระโจม
23	DAA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6	ทัพตาแทน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.	SCADA	AVR	สละกระโຈມ
25	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			-
26	DOA07R-02	Nonreclosing	Normal		ดจ.	SCADA	R	ສຣະກະໂຈມ
27	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA			-
28	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA			-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								





ทางไปสระกระโจม


พีตเตอร์ 2

พีตเตอร์ 7

คอนกรีต



<p>กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ภาค 3 เขต 3</p>	<p> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....</p>
<p>ผู้เขียน นายอาคม แซ่สว่าง ผู้สำรวจ นายอาคม แซ่สว่าง หัวหน้าแผนก.....</p>	<p>แผนผังย้าย โหลดสับเปลี่ยนวีโรตเซอร์ AVR สระกระโจม DOA7R-02</p>	<p>เขียนเสร็จวันที่..... แก้แบบวันที่.....</p>
<p>วิศวกร..... ผู้จัดการ..... ผู้อำนวยการเขต.....</p>	<p>กฟส.คงบริเวณวีโรตเซอร์ AVR สระกระโจม DOA7R-02</p>	<p>มิติเป็น.....มมต..... มาตราส่วน.....</p>
<p>ผู้ดำเนินการเขต.....</p>		<p>แบบเลขที่.....</p>



กฟส.อ.ดอนเจดีย์
ภาค 3 เขต 3

ผู้เขียน นายอภิม แจ่มสว่าง
ผู้สำรวจ นายอคม แจ่มสว่าง
หัวหน้าแผนก.....
วิศวกร.....
ผู้จัดทํา.....
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้อำนวยการเขต.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนผังย้าย โหลดต้นบัสเปลี่ยนรีดิวเซอร์ โดกหม้อ
DOA6R-01

กฟส.ดอนเจดีย์รีดิวเซอร์ โดกหม้อ DOA6R-01

ใช้แทนแบบ.....
ถูกแทนโดยแบบ.....
เขียนเสร็จวันที่.....
แก้แบบวันที่.....
มิติเป็น.....เมตร.....
มาตราส่วน.....
แบบเลขที่.....