

Switching Deadline  
วันที่ 15 ส.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ภจ.(ปน.) ๑๑๖๖ / ๒๕๖๕

วันที่ ๙ ส.ค. ๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.ต)

ชื่อผู้ นายบุญ นาคเอกอักษร

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.ภจ.

ด้วย กฟจ.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี ๓ วงจร F5 บริเวณ

ชุมประสูตหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F5/สฟฟ. กาญจนบุรี ๓	๑๖ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนเสาแรงสูง ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑๒ ต้น	Dis kcc5s-05 ข้างราชภัฏฯ	Sf6 kcc05s-06 ชุมประสูตหนอง บัว	นายสายันต์ สาควน ๐๘๐-๗๕๘๐๐๙๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหน้า ตั้งแต่ชุมประสูตหนองบัว ถึง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปฐมพงษ์ ศรีวัฒน์ ตำแหน่ง พ.ชง.๕ โทร. ๐๙๕-๘๘๑๑๘๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายบุญ นาคเอกอักษร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.ภจ.

สำหรับแนบควบคุมการจ่ายไฟ (ศกฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ศกฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCC5 จาก KCC5S-05 ถึง KCC5S-06  
ในวันที่ 16 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1305/2565.

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปฐมพงษ์ ศรีวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงษ์ ศรีวัฒน์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. ภจ.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายปฐมพงษ์ ศรีวัฒน์)  
๒๓ ก. 4 ๓๖๖๖.๑๓.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ศกฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายสมบอง กำจรกิตติคุณ  
ท.ผ.ป.บ.กฟจ.กาญจนบุรี

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชุมวัดหนองบัว - ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (วงจร KCC05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1305/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	9 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช,			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
3	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		L = -2.2 MW
4	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
5	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		L = 4.9 MW
6	ย้ายโหลด KCC05 บางส่วนไปรับไฟ KCA10						
7	KCA10S-16	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด
8	KCC05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ชุมประต้วัดหนองบัว
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	KCC05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ปาก ซ.ข้าง ม.ราชภัฏฯ
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.กาญจนบุรี ทราบ <i>ทว00540 KCC35-03 9.15.00.00.00 "OFF" พร้อมลอคคาน</i>						
12	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
15	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
16	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
17	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
18	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
19	แจ้งผู้ กฟจ.กาญจนบุรี ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
20	หลังจาก กฟจ.กาญจนบุรี ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
22	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
23	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
24	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
25	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้ง กฟจ.กาญจนบุรี ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
27	หลังจาก กฟจ.กจ. ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	KCC05S-05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ปาก ซ.ข้าง ม.ราชภัฏฯ
30	ย้ายโหลด KCC05 บางส่วนไปรับไฟ KCA10						
31	KCC05S-06	ปลด	สับ		กจ.		ตู้มประตูดัดหนองบัว
32	KCA10S-16	สับ	ปลด, ถอดคาน		กจ.		ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด
33	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
34	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
35	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
36	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

