



# วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๙๕๑ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง  
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับอนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนรีดอง  
อุปกรณ์ Recloser ผู้ปฏิบัติงานชุดซ่อมแซมระบบจำหน่ายแผนกปฏิบัติการผู้ควบคุมงาน นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย  
พขง.๖ ผบ.กฟอ.บ่อพลอย โดยมีรายละเอียดการดับกระแสไฟฟ้างดังต่อไปนี้

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๙	๑๐/๘/๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยนรีดองอุปกรณ์ Recloser AVR บ้านเขาเขียวรหัส BOP๐๕R-๐๑	Recloser AVR บ้านเขาเขียวรหัส BOP๐๕R-๐๑	Recloser AVR บ้านเขาเขียวรหัส BOP๐๕R-๐๑	นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย เจริญ โทร.๐๘๔-๗๒๗-๗๘๒๑
๒	F๔	๑๐/๘/๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนรีดองอุปกรณ์ Recloser AVR บ้านยางสูงรหัส BOP๐๕R-๐๑	Recloser AVR บ้านยางสูงรหัส BOP๐๕R-๐๑	Recloser AVR บ้านยางสูงรหัส BOP๐๕R-๐๑	
๓	F๕	๑๑/๘/๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยนรีดองอุปกรณ์ Recloser AVR บ้านหนองรีรหัส BOP๐๕R-๐๓	Recloser AVR บ้านหนองรีรหัส BOP๐๕R-๐๓	Recloser AVR บ้านหนองรีรหัส BOP๐๕R-๐๓	

* ๕	F๕	๑๑/๘/๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนรี ตอนอุปกรณ์ Recloser บ้านหนองรี - บ้านช่อง กลิ้งช่องกลด รหัส BOP๔R-๐๒	Recloser บ้านหนอง รี - บ้าน ช่องกลิ้ง ช่องกลด รหัส BOP๔R- ๐๒	Recloser บ้าน หนองรี - บ้าน ช่องกลิ้งช่องกลด รหัส BOP๔R-๐๒
-----	----	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐชา เชาววิโว ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๘-๘๒๗๕๘๖๘

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๔-๗๒๗-๗๘๒๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒) ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ



นาย **นายนรินทร์ เข็มทอง**

( ผจก.กฟอ.บ่อพลอย )

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ BOP5 จาก BOP5R-03 ถึง -  
ในวันที่ 11 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1308/2565

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเคอร์ BOP3 จาก BOP4R-02 ถึง -  
ในวันที่ 11 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1308/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **อมร ไชยวงษ์** ประสานงานขอดับไฟกับ **นายณัฐชา เชาววิโว**

*Handwritten signature*

( นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ )  
๑๑๐.4 ทนอ นพ.๑๗.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๒๗๑.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนทำสวิตซิง 3 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไปจนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

*Handwritten signature*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BOP05R-03 (AVR.บ้านหนองรี) และ BOP04R-02 (R.แยกบ้านหนองรี)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนรีโคลสเซอร์ตัวใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน 13ก8/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	9 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching (ปฏิบัติงานที่ BOP05R-03)						
2	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
3	- ดับไฟเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ตัวใหม่ BOP05R-03						
4	BOP05R-03	สับ	ปลด		รลบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
5	ใบมีดด้าน Source	สับ	ปลด		รลบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
6	ตรวจสอบสวิตใบมีดด้าน Load ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
7	ตรวจสอบ SF6 By Pass ให้เปิดวงจรออกไว้ พร้อมล๊อคคาน						
8	แจ้ง Hot Line 22 kV.ปลดจุดจัมพ์ทางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP05R-03 ออกทั้งสามเฟส						
9	หลังจาก Hot Line 22 kV.ปลดจุดจัมพ์ทางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP05R-03 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บ่อพลอย รับทราบ						
11	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
12	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการ Short ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการ Short ground จุด G2						
14	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
15	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ปฏิบัติงานได้ (BOP05R-03 กบข.ดำเนินการ)						
16	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
17	หลังจาก กฟอ.บ่อพลอย ปฏิบัติงานเปลี่ยน BOP05R-03 เสร็จ						
18	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
19	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
20	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	ตรวจสอบ BOP05R-03 ให้ปลดโซลาร์ "OPEN"				รถบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
22	ตรวจสอบสวิตไบนิตด้าน Source ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รถบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
23	ตรวจสอบสวิตไบนิตด้าน Load ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รถบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
24	แจ้ง Hot Line 22 kV.จุ่มจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตไบนิตด้าน Source ของ BOP05R-03 เข้าทั้งสามเฟส						
25	หลังจาก Hot Line 22 kV.จุ่มจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตไบนิตด้าน Source ของ BOP05R-03 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
26	ไบนิตด้าน Source	ปลด	สับ		รถบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
27	ปรับ Tap AVR.อยู่ Tap01 พร้อม Manual ไว้				รถบพล.-	AVR	AVR.บ้านหนองรี
28	BOP05R-03	ปลด	สับ Nonreclosing,ALT		รถบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
29	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบพล.-	R.	AVR.บ้านหนองรี
30	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
***** สิ้นสุด Switching งานที่ 1 *****							
31	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching (ปฏิบัติงานที่ BOP04R-02)						
32	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		
33	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
34	BOP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบพล.-	R	แยกบ้านหนองรี
35	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
36	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถทกจ.-		
37	- ย้ายโหลด BOU04 บางส่วนฝาก UTG05						
38	BOP04S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถบพล.-	SF6	ช่องกลิ้งช่องกรต
39	BOP04R-02	สับ	ปลด		รถบพล.-	R	แยกบ้านหนองรี
40	- ดับไฟเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ตัวใหม่ BOP04R-02						
41	ไบนิตด้าน Source	สับ	ปลด		รถบพล.-	R.	แยกบ้านหนองรี
42	ไบนิตด้าน Load	สับ	ปลด		รถบพล.-	R	แยกบ้านหนองรี
43	ตรวจสอบสวิตไบนิต By Pass ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รถบพล.-	R.	แยกบ้านหนองรี
44	แจ้ง Hot Line 22 kV.ปลดจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตไบนิตด้าน Source ของ BOP04R-02 ออกทั้งสามเฟส						
45	หลังจาก Hot Line 22 kV.ปลดจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตไบนิตด้าน Source ของ BOP04R-02 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บ่อพลอย รับทราบ						
47	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
48	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการ Short ground จุด G1						
49	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการ Short ground จุด G2						
50	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
51	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ปฏิบัติงานได้ (BOP04R-02 กบข.ดำเนินการ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
52	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU			
53	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU			
54	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
55	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถทกจ.-			
***** สิ้นสุด Switching บ่าย *****								
56	หลังจาก กฟอ.บ่อพลอย ปฏิบัติงานเปลี่ยน BOP04R-02 เสร็จ							
57	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
58	แจ้ง กฟอ.บ่อพลอย ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
59	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU			
60	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU			
61	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			
62	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถทกจ.-			
63	ตรวจสอบ BOP04R-02 ให้ปลดโซ่ "OPEN"					รถบพล.-	R	แยกบ้านหนองจ
64	ตรวจสอบสวิตไบนิตด้าน Source ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส					รถบพล.-	R	แยกบ้านหนองรี
65	ตรวจสอบสวิตไบนิตด้าน Load ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส					รถบพล.-	R	แยกบ้านหนองรี
66	แจ้ง Hot Line 22 kV.จี้มจุดจี้มหางปลาเข้าสวิตไบนิตด้าน Source ของ BOP04R-02 เข้าทั้งสามเฟส							
67	หลังจาก Hot Line 22 kV.จี้มจุดจี้มหางปลาเข้าสวิตไบนิตด้าน Source ของ BOP04R-02 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย							
68	ไบนิตด้าน Source	ปลด	สับ		รถบพล.-		R	แยกบ้านหนองรี
69	ไบนิตด้าน Load	ปลด	สับ		รถบพล.-		R	แยกบ้านหนองรี
70	- ย้ายโหลด BOU04 บางส่วนกลับจาก UTG05							
71	BOP04R-02	ปลด	สับ Nonreclosing,ALT		รถบพล.-		R	แยกบ้านหนองรี
72	BOP04S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถบพล.-		SF6	ช่องกลิ้งช่องกรต
73	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU			
74	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU			
75	BOP04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบพล.-		R	แยกบ้านหนองรี
76	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
77	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถทกจ.-			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								