



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๒๙๒๑/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เดินสายสัญญาณ เพื่อเพิ่ม Point Relay Protection 115kV

สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1 2 3YB, 2YB	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เดินสายสัญญาณ เพื่อเพิ่ม Point Relay Protection 115kV (ปลัดอุปกรณ์ 115kV ทีละเบย์)	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีด 115kV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พัยคชวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัยคชวงศ์ ตำแหน่ง ชผ.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SLY 3YB-01

SLY 3YB-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15kV จาก SLY 2YB-01 ถึง SLY 2YB-02

ในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1308/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ อังศาวดีน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พัยคชวงศ์

(นาย นรินทร์ อังศาวดีน)
๐๘๑.5๓๖ ๓.๑.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.พมท.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SLY)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SLY2YB-01, SLY3YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ต.ค. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เพิ่ม Point Relay Protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 1308/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน		วันที่ 10 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (กบข. ขอทำ SLY03YB-01 เป็นชุดแรก)						
2	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	SLY03YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY03YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
7	SLY03YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
9	แจ้ง พนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ปรับ Relay ของ PMB01YB-01 เป็น Group 2 (ถ้าติดปัญหาให้แจ้ง คุณ ธวัช ผรล. กบข. ก3)						
10	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
11	เมื่อทำงานทางด้าน SLY3YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
12	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ONA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SLY3YB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
17	SLY03YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
18	SLY03YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
19	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SLY02YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
22	SLY02YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
23	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ONA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสอง							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อทำงาน ทางด้าน SLY2YB-01 แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
28	ONA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SLY2YB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
31	SLY02YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
32	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
33	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ONA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	แจ้ง พนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ปรับ Relay ของ PMB01YB-01 เป็น Group 1						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							