



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) ๑๗๙๘ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

## Switching Deadline

13 ต.ค. 64

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ 22 เควี เพื่อเพิ่มวงจ่ายไฟบริเวณแนวริมคลองสีวา (ตั้งแต่ ม.ลลิตา ถึง เขตชนแดน) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB09	๑๗ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.	ขอตัดไฟระบบ 22 เควี เพื่อเพิ่มวงจ่ายไฟบริเวณแนวริมคลองสีวา (ตั้งแต่ ม.ลลิตา ถึง เขตชนแดน)	SF6 หน้าหมู่บ้าน ลลิตา	HL ตัด DDE ก่อนถึง CT แบ่งแดน	นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๖-๒๕๕๔-๖๕๖๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านพักอาศัยแนวริมคลองสีวาตั้งแต่ หน้าม.ลลิตา-ก่อนถึงซอยทองกลาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐชา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง ว.ศก.๕ ผ.ปบ.....โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 0N๕๓ จาก SF๖๖๑ เลขว.ลคคฟ.๕ ถึง DDE กิ่งเขต แบ่งเขต คคฟ.
- ในวันที่ 14 ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๕-๐๐ น. ถึง 17-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1310/64
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุพงษ์ อรรถสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ มร.วชิรฐิธา อัมไพรัตน์


อนุพงษ์ อรรถสิทธิ์  
( เขต..... )  
วท.๖ ๓๓๖ พ.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.อมบ.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงชี แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน : ไลน์ ONB09 บริเวณ SF6ชค.เลยหมู่บ้านลิลินฯ ถึง DDE.ก่อนถึงจุดแบ่งแดนกทบ.
2. กำหนดวันที่ทำงาน : 17 ต.ค. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน : กฟภ.อมน. งานที่ทำ : พาดสายแรงสูงเพิ่มวงจรใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1310/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย : นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย :  วันที่ 11 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย : วันที่ 11 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย :
  1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
3	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
4	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		
5	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		
6	- ย้ายโหลด ONB09 ไปจ่ายจาก KTU03						
7	KTU03S-08	ปลด	สับ		รถอมน-		SF6 โรงงานอิฐบล็อด
8	SF6 ไลน์ ONB09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถอมน-		SF6 เลยหมู่บ้านลิลินฯ
9	- ดับไฟไลน์ ONB09 เวลา 08.00 น.						
10	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.						
11	หลังจากกฟภ.อ้อมน้อยทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้ง Hot Line กระเช้าอ้อมน้อยทำการตัด DDE. ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระทุ้มแบน						
13	หลังจาก Hot Line กระเช้าอ้อมน้อยทำการตัด DDE. ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระทุ้มแบนเสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟภ.อ้อมน้อยรับทราบ						
15	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อย Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อย Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
18	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
19	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
20	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		
21	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
22	หลังจากกฟภ.อ้อมน้อยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
23	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
24	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB			
27	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
28	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU			
29	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU			
30	<b>- จ่ายไฟไลน์ ONB09</b>							
31	แจ้ง Hot Line กระจายอำนาจน้อยทำการจี้ DDE.ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระทุ้มแบนเข้าได้							
32	หลังจาก Hot Line กระจายอำนาจน้อยทำการจี้ DDE.ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระทุ้มแบนเสร็จเรียบร้อย							
33	แจ้งกฟภ.อำนาจนำโหลดผู้ใช้ไฟเข้าทั้งหมด							
34	<b>- ย้ายโหลด ONB09 กลับคืนจาก KTU03</b>							
35	SF6ไลน์ONB09	ปลด	สับ		รถอมน-		SF6	เลยหมู่บ้านลิไลนา
36	KTU03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถอมน-		SF6	โรงงานอิฐบล็อค
37	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
38	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
39	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU			
40	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU			
	***** ลีนสุด Switching *****							

หลัง ถัดมาบน

