



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

12/09/67

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1587 /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชีล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้าหมู่บ้านนิชากร
ซอยวัดเพลินเพชร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK๐๓	๑๓ ก.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้าหมู่บ้านนิชากร ๓ ซอยวัดเพลินเพชร	HL ตัด DDE หน้าหมู่บ้านนิชากร ซอยวัดเพลินเพชร	DIS ชค.หน้าหมู่บ้านนิชากร	นายเพชร พูลเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไฟดับเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. หน้าหมู่บ้านนิชากร. ซอยวัดเพลินเพชร
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๓๑๔๒๘๘ Long ๑๐๐.๓๐๗๘๕๐๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๓๒๓๘๐๓ Long ๑๐๐.๓๐๗๗๔๔๕



(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OTK3 จาก DDE วนมาในถ้ำสูง Div ๓๓. วนมาในถ้ำสูง
ในวันที่ 13 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1312/67
ขอสงวนสิทธิ์ ขอขออนุมัติ รม.ในชื่อขอ ประ: ต้นจันทกร ขอดับไฟกับ หอ. กิ่งศรี ๓๓๓ วนหนุ


(นายดิเรกนทร อดิสรทอติง
วคก. ๗ ททท พ.๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓๓.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า ม.นิชากร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1312/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 8 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
5	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
6	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
7	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
8	ย้ายโหลด OYK03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY07						
9	OYK09S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ก่อนสี่แยกมูลนิธินิแนบ
10	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		เบรคเกอร์ชานานบัส
11	OYK03S-15	ปลด	สับ		อมน.		DIS เจ.เอส. โฟม
12	Dis ชค. OYK03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หน้า ม.นิชากร
13	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		เบรคเกอร์ชานานบัส
14	OYK09S-08	สับ	ปลด		อมน.		SF6 ก่อนสี่แยกมูลนิธินิแนบ
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณตั้งแต่ DIS ชค. หน้าม.นิชากร ถึง จุดตัด DDE หน้า ม.นิชากร						
16	เมื่อชุดทำงานทำการไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณตั้งแต่ DIS ชค. หน้าม.นิชากร ถึง จุดตัด DDE หน้า ม.นิชากร แล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการ ตัด DDE หน้า ม.นิชากร ได้ (ตามผังแนบ)						
18	เมื่อชุด Hotline ทำการ ตัด DDE หน้า ม.นิชากร แล้วเสร็จ						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง We safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
23	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
24	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
25	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
26	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
27	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
28	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
29	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
30	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
32	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
33	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
34	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
35	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
36	SME09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
37	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
40	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการ จั้ม DDE หน้า ม.นิชากร ได้ (ตามผังแนบ)						
41	เมื่อชุด Hotline ทำการ จั้ม DDE หน้า ม.นิชากร แล้วเสร็จ						
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการนำโพลดหม้อแปลงเข้าปกติ						
43	ย้ายโพลด OYK03 บางส่วน กลับจาก SLY07						
44	OYK09S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ก่อนสี่แยกมูลนิธินนบ
45	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		เบรคเกอร์ขนานบัส
46	Dis ชค. OYK03	ปลด	สับ		อมน.	DIS	หน้า ม.นิชากร
47	OYK03S-15	สับ	ปลด(ใช้โพลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	เจ.เอส. โฟม
48	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		เบรคเกอร์ขนานบัส
49	OYK09S-08	สับ	ปลด		อมน.	SF6	ก่อนสี่แยกมูลนิธินนบ
50	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
51	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
52	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
53	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
54	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
55	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
**** สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด ****							

อำพลฟู้ดส์

พื้นที่ปฏิบัติงาน



DIS ชก. หน้าหมู่บ้านนิชากร

HL ตัด DDE หน้าหมู่บ้านนิชากร

OYK03S-13
แยกวัดเพลิน

ข้างวัดเพลินเพชร
OYK3S-09

G1 หน้าหมู่บ้านนิชากร