



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กนข.(รล.)3435/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

Switching Deadline
7 ก.ย. 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน wiring สายพร้อมทดสอบฟังก์ชัน Transfer Protection อุปกรณ์ป้องกันเบรกเกอร์ 115 เควี เบย์ KTD-2YB-01 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	02YB01, BYB-01	8 ก.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	ตัดไฟ 115 เควี เบย์ KTD-2YB-01, KTD-BYB-01 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เพื่อ Wiring สายพร้อมทดสอบฟังก์ชัน Transfer Protection อุปกรณ์ป้องกันเบรกเกอร์ 115 เควี	02YS-01 BYS-01	02YS-03 BYS-02	นายรัช เป็นวงษ์ พรล.กบข.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)
อก.บข.(ก3)
30 สิงหาคม 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115kv จาก KTD 2YB-01 ถึง KTD 2YS-01, 02, 03
ในวันที่ 8 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1312/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นวงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กทบ.

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)
อก.ก.4 1คน นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ KTD 02YB-01, BYB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	Wiring สายพร้อมทดสอบฟังก์ชัน Transfer Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1312/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	1 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุลลภัส, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAA01YB-01, SAA03YB-01 ให้ CLOSE LOOP อยู่						
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
7	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
8	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTD BYB-01, KTD02YS-03 ไบมีด 115 KV. ให้ อยู่ตำแหน่ง OPEN						
9	KTDBYS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
10	KTDBYS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
11	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 รับทราบ						
13	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และข้อตรวจวัด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
17	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTD BYB-01, KTD02YS-03 ไบมีด 115 KV. ให้ อยู่ตำแหน่ง OPEN						
19	KTDBYS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
20	KTDBYS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
21	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
22	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
23	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							