



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATED ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กบข.(นอ.) 3411 / 2566

ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 29.ส.ค. 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.3)

Switching Deadline

5 ก.ย. 66

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch 115 kV หน้าร้านเปิด
เยี่ยม รหัส DBA01YS-03 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ฟีดเดอร์ 1 สถานี ด่านช้าง	6 ก.ย. 66	08.00 น.	17.00 น.	บำรุงรักษา อุปกรณ์ Load Break Switch 115 kV หน้าร้านเปิดเยี่ยม รหัส DBA01YS-03	เบรกเกอร์ สถานีไฟฟ้า ด่านช้าง	จุดต่อหน้า ร.พ. เดิมบางฯ	นายรัฐดิ ฉิ่งทองคำ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายรัฐดิ ฉิ่งทองคำ ตำแหน่ง หน.ม.อ.ก.บ.ข.(ก.3) โทร 0818663396

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นาย สมหมาย ชื่นด้วง.)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DAA01YB-01 ถึง จุดปลดหน้า ร.พ. เดิมบางฯ
ในวันที่ 6.9.66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1316/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ แก้วธรมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัฐดิ ฉิ่งทองคำ
1 ก.ย.66

(นาย จิรวัฒน์ แก้วธรมณี)

อ.ก.5 ๒๖กน ๒๕.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.จป.

อก.บ.ข.(ก.3),

อก.ว.ว.(ก.3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าร้านเปิดนายเอี่ยม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ก.ย. 66 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษา LBS DBA01YS-03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1316/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 1 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ~~กตพร~~ วันที่ 1 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ~~กตพร~~ วันที่ 1 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร, นายจิรวัดน์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุธี, นางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
5	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
6	ตรวจสอบสถานะ DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ open และโซว์สี่เหลี่ยมทั้ง 3 เฟส						
7	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
8	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
9	แจ้ง Hot Line ทำการปลดจุดต่อหน้า ร.พ. เดิมบางฯ						
10	เมื่อ Hot Line ทำการปลดจุดต่อหน้า ร.พ. เดิมบางฯ แล้วเสร็จ						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	เมื่อหน่วยงาน ทำการทดสอบ Short Ground ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ + ปลด Short Ground						
16	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้ง Hot Line ทำการเชื่อมจุดปลดหน้า ร.พ. เดิมบางฯ						
19	เมื่อ Hot Line ทำการเชื่อมจุดปลดหน้า ร.พ. เดิมบางฯ แล้วเสร็จ						
20	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
21	DBA01YS-03	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ดบ.		LBS หน้าก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
22	ตรวจสอบสถานะ DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ close และโซว์สี่เหลี่ยมทั้ง 3 เฟส						
23	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
24	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
25	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

