



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PEAC. BUREAU OF SUPPLY

Switching Deadline

4 ก.ย. 66

เลขที่ ก.3.กบข.(บอ.) 3412 / 2566  
ชื่อผู้รับ นาย. พัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ 29 ส.ค. 2566  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch 115 kV เมธิประมุข รหัส ATB02YS-07 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ฟีดเดอร์ 2 สถานี อ่างทอง 2	4 ก.ย. 66 5	08.00 น.	17.00 น.	บำรุงรักษา อุปกรณ์ Load Break Switch 115 kV เมธิประมุข รหัส ATB02YS-07	เบรกเกอร์ สถานีไฟฟ้า อ่างทอง 2	จุดต่อถัดจาก ตัว LBS	นายรัฐติ ฉิ่งทองคำ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัฐติ ฉิ่งทองคำ ตำแหน่ง ท.พ.น.อ.กบข.(ก.3) โทร 0818663396

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นาย สมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ATB2Y จาก ATB2Y ถึง LBS ATB2YS-07 จุดต่อสาย  
ในวันที่ 5 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1317/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จงสว พิชิต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัฐติ ฉิ่งทองคำ

(นาย นนทกร์ สอนตกรณ์)  
20 ก.ย. 66 พ.ว.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. รก.ปบ. (ก.3)  
อ.ก.บข.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.3)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย นนทกร์ สอนตกรณ์)

รก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	LBS เมธิประมุข ATB2YS-07		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 66	เวลา 08.00 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3) งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ LBS ATB2YS-07	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1317/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 31 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
7	Off ATS สถานีฯ สองพี่น้อง 2						
8	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115kV สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO01YS-01,02 อยู่สถานะ สับ						
9	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้างและสถานีฯ เลขขวัญ ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)						
12	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไปโอเอ็นเนอี่ จำกัด ให้ Off Intertrip ทางด้านสถานีฯ อ่างทอง2						
13	Off SCL Throwover สถานีฯ ด้านข้าง						
14	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115kV สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YS-01,02 อยู่สถานะ สับ						
15	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไปโอเอ็นเนอี่ จำกัด ให้ On Intertrip ทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช						
18	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์และสถานีฯ ศรีประจันต์ ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.)						
19	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115kV สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA05YS-01,02 อยู่สถานะ สับ						
20	ตรวจสอบสถานะ Low gas LBS เมธิประมุข รหัส ATB2YS-07 สถานะไม่ Low gas						
21	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ATB02YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ศปจ.		LBS เมธิประมุข
23	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
24	แจ้งชุดฮอตไลน์ 115 kV ทำการปลดจุดต่อถัดจาก LBS (ตามผังแนบ)						
25	ATB02YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ATB02YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ATB02YS-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ATB02YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
29	ATB02YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
30	ATB02YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) รับทราบ						
32	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
33	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ทำการซื้อตกราวด์จุด G1,G2						
34	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
35	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
40	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	แจ้งให้ชุด กบข.(ก3) ทำการปลดซื้อตกราวด์จุด G1,G2						
45	ATB02YS-01	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
46	ATB02YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
47	ATB02YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
48	ATB02YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
49	ATB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	ATB02YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 kV ทำการเชื่อมจุดต่อถัดจาก LBS (ตามผังแนบ)						
52	ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนเจดีย์และสถานีฯ ศรีประจันต์ กลับจากสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.)						
53	ตรวจสอบสถานะ Low gas LBS เมธีประมุข รหัส ATB2YS-07 สถานะไม่ Low gas						
54	ATB02YS-07	ปลด ถ้อยคฤณแจ	สับ		ศปจ.		LBS เมธีประมุข
55	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้างและสถานีฯ เลขาวิญ กลับจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)						
57	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ให้ Off Intertrip ทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช						
58	ตรวจสอบสวิตช์ไบมีด 115kV สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA05YS-01,02 อยู่สถานะ สับ						
59	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ให้ On Intertrip ทางด้านสถานีฯ อ่างทอง2						
62	On SCL Throwover สถานีฯ ด้านข้าง						
63	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 กลับจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	ตรวจสอบสวิตช์ใบมีด 115kV สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 อยู่สถานะ สับ						
65	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	On ATS สถานีฯ สองพี่น้อง 2						
68	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

