



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ก.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ช.(ก3) จะดำเนินการตัดไฟเบรกเกอร์สถานีฯ สมุทรสาคร 1 เพื่อปลดสาย Incoming 1 และ 2 ภายใน สถานี
ไฟฟ้า สมุทรสาคร 1 ตามแผนผังแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Inc.1,2	10 ก.ย. 67	08.00 น.	17.00 น.	ร้อยสาย Inc.1&2	SN1 22122	Sw.Load	
						SN1 22112	Sw.Load	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายกฤษณะศักดิ์ รักมนตรีสาคร ตำแหน่ง ช.ผ.ค.พ. โทร. 083-0183924

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : Long:.....
3.2 สิ้นสุด Lat : Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Inc.1,2 จาก SN1 22122 ถึง SW Load.

ในวันที่ 10 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1317/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุทอง ฝ่ายเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายกฤษณะศักดิ์ รักมนตรีสาคร

.....
(นายสุภาภรณ์ นพ.ก.)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คพ)

เรียน อ.ก.ส.พ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3), ผจก. กพส. สจ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ SMA		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	รื้อสาย INC1,2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1317/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 9 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
3	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
4	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SMABR-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		SMA		
7	- ย้ายโหลด SMA02 ไปจ่ายจาก SMG02						
8	SMG02S-08	ปลด	ล๊اب		สค.	SCADA	SF6 หลังตลาดไนท์ต้นสน
9	SMABR-02	ล๊اب	ปลด		SMA		
10	- ดับไฟ เวลา 08.00 น.						
11	SN1-22112	ล๊اب	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์
12	SN1-22122	ล๊اب	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์
13	SN1-2217	ล๊اب	ปลด		กฟผ.		ใบมิด
14	SN1-2227	ล๊اب	ปลด		กฟผ.		ใบมิด
15	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMA ปลดใบมิดด้าน SOURCE,LOAD ของ BR-01,02,04,05,07,08,10,13 ออกทั้ง 3 เฟส						
16	หลังจากพนักงานสถานีฯ SMA ปลดใบมิดด้าน SOURCE,LOAD ของ BR-01,02,04,05,07,08,10,13 ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ก3.รับทราบ						
18	แจ้งกสฟ.ก3. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งกสฟ.ก3. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
20	หลังจากกสฟ.ก3. Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	แจ้งกสฟ.ก3.ปฏิบัติงานได้						
22	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
23	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							