



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PEA: PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๑๑๓๑ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นด้วง  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

Switching Deadline  
8 Oct 64

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑๑๕KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115KV	9 ตุลาคม 2564	9.00 น.	13.00 น.	ให้กรมทางดำเนินการกวดเสาะเข็ม เพื่อทำสะพานบริเวณ บึงบางจาก กม.5	NPU4YS-05	DDE 115KV หน้าบีมแก๊ส ปตท ปลดโดยวิธีฮอทไลน์	นายพรมแดน สุทธิงาม ทพ. ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ 115 จาก NPU4YS-05 ถึง DDE หน้าบีมแก๊ส ปตท  
ในวันที่ 9 Oct 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1323

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกทพร อรรถโกษธกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.พรมแดน สุทธิงาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. นธ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สกทพร อรรถโกษธกรกิจ  
( ๐๙/๑๐/๖๔ )

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้มนางจาก กม.5				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-ต.ค.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	กรมทางกตเสาเข้ม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1323/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	8 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ BPB07YB-01, BPB09YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	NPU04YB-01	Auto	Manual		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบ LBS โรงสีอุตสาหกรรม รหัส NPU04YS-05 สถานะปกติ ไม่ Low gas						
5	NPU04YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นธ.		LBS โรงสีอุตสาหกรรม
6	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 (ทีโจ) ปลดสายส่ง บริเวณหน้าบ้มนักส ปตท.						
7	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 (ทีโจ) ปลดสายส่ง บริเวณหน้าบ้มนักส ปตท. แล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นธ. ทราบ						
9	แจ้ง กฟจ.นธ. ปฏิบัติงานได้						
10	NPU04YB-01	Manual	Auto		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							
12	เมื่อ กฟจ.นธ. ทำงานแล้วเสร็จ						
13	NPU04YB-01	Auto	Manual		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 (ทีโจ) เชื่อมสายส่ง บริเวณหน้าบ้มนักส ปตท.						
16	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 (ทีโจ) เชื่อมสายส่ง บริเวณหน้าบ้มนักส ปตท. แล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบ LBS โรงสีอุตสาหกรรม รหัส NPU04YS-05 สถานะปกติ ไม่ Low gas						
18	NPU04YS-05	ปลด	สับ		นธ.		LBS โรงสีอุตสาหกรรม
19	NPU04YB-01	Manual	Auto		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

โรงเหล็กหลังหนัน  
80 MVA



NPU4YS-04

NPU4YS-05  
โรงสีอุดมสมบูรณ์


D/F หน้าเบทาโกร

โรงงานเบทาโกร

มอเตอร์เวย์

NPU4R-01

หนองปากโรง



DDE 115KV หน้าบ่ิม  
แก๊ส ปตท

NPU4R-02

NPRU3S-01

NPU4S-02

ก่อนโค้งอุหล่ม  
NPU10S-02

NPRU1S-01

NPRU2S-01

Backup

J2

12 MVA

NPRU1BV/B-01

NPRU1Y/B-01

NPU4YS-06

NPU4S-03

ราชภัฏนครปฐม

NPU4S-02

NPU9S-01

NPU8S-01

NPU3S-01

NPU8S-12

ตรงข้ามร้านวงค์พานิช

