



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

7 ก.ย. 2566

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๒๒๕๐ /๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล  
 ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖  
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.สค.ชั้น๑ จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF๖ รุ่นใหม่ทดแทน SF๖ รุ่นเก่าตามแผนผังสังเขป  
 แนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๗	๘ ก.ย.๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ติดตั้ง SF๖ รุ่นใหม่ ทดแทน SF๖ รุ่นเก่า	Open EKA๗S-๐๒ อุเทศศิลป์	-	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐
๒	EKA๐๗	๘ ก.ย.๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		Open EKA๗S-๐๓ สงวนไทยเก่า	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๕๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

( นายยศพัทธ์ บัวบุตร )

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ EKA07 จาก EKATS-02 ถึง EKATS-02  
ในวันที่ 8 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1325/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ EKA07 จาก EKATS-03 ถึง EKATS-03  
ในวันที่ 8 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พิโรจน์ โพธิ์น้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ นายอำนาจ คุ้มทอง

(นายพิโรจน์ โพธิ์น้อย)  
อสก.4 1 เศษ นพ.ตพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทพจ.สอ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 EKA07S-02 อุเทพศิลป์ และ SF6 EKA07S-03 สวงนไทยเก่า				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 รุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเก่า		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1325/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์	วันที่	2 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1.เปลี่ยน SF6 EKA07S-02 อุเทพศิลป์ เป็นรุ่นใหม่						
2	2.เปลี่ยน SF6 EKA07S-03 สวงนไทยเก่า เป็นรุ่นใหม่						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
5	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- LOAD = 7 MW.
6	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
7	EKB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- LOAD = 5 MW.
8	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
9	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- LOAD = 4 MW.
10	ย้ายโหลด EKA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก EKB02						
11	EKA07S-19	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 คลองห้วยลิง
12	EKA07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 สวงนไทยเก่า
13	ย้ายโหลด EKA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMG08						
14	EKA07S-11	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยหมู่บ้านกานดา กม23
15	EKA07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 อุเทพศิลป์ (ล่าง)
16	แจ้ง Hotline ทำการเปลี่ยน SF6 EKA07S-02 และ SF6 EKA07S-03 ได้						
17	ขณะทำการเปลี่ยนให้ตั้ง Manual EKA07, SMG08, EKB02 ไว้						
18	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
19	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -
20	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		- -
21	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
23	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
24	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
25	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
26	ย้ายโหลด EKA07 บางส่วน คืนจาก SMG08						
27	EKA07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 อุเทพศิลป์ (ล่าง)
28	EKA07S-11	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยหมู่บ้านกานดา กม23
29	ย้ายโหลด EKA07 บางส่วน คืนจาก EKB02						
30	EKA07S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 สวงนไทยเก่า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	EKA07S-19	ลับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 คลองหวายลิง
32	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
33	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
34	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -
35	EKB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-
36	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		- -
37	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							