



# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ อก.คกข.ปบ.๑๓๑๕ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณพิศล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจู

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทราจร... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF02	๒๕ ก.ย. ๖๖	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาไฟฟ้า	SMF๒S-๐๓	SMF๒S-๐๔	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF03	๒๕ ก.ย. ๖๖	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาไฟฟ้า	SMF๓S-๐๒	SMF๓S-๐๓ SMF๓S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนวัดเจษฝั่งริมน้ำ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาศตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๙๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายสมเจตน์ สะวังจู)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ปิดเตออร์ SMP02 จาก SMP2S-03 ถึง SMP2S-04  
ในวันที่ 24 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1328/2566  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ปิดเตออร์ SMP03 จาก SMP3S-02 ถึง SMP3S-03, SMP3S-04  
ในวันที่ 24 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต วิเศษ ศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายบรรณรักษ์ ล้อมเพ็ญ

( จตุชัย จิระ พงษ์ศิริ )  
ว.ก.5 แผนก.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.พ. ทองขาว

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนวัดเจษฎิมริมน้ำ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	ย้ายเสาไฟฟ้า	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1328/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	8 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสุคนธ์สวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนต์, นายวรรณพงษ์, นายมนโน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- LOAD 19.93 MW
2	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- LOAD 20.44 MW
3	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- LOAD 3.71 MW
4	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- LOAD 4.32 MW
5	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- LOAD 5.37 MW
6	SMF08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- -
7	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		- -
8	SMD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- LOAD 0.95 MW
9	SMD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- -
10	ย้ายโหลด SMF02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF01						
11	SMF02S-12	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 หลังวัดกัฟรั้า
12	SMF02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
13	ย้ายโหลด SMF03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMD04						
14	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
15	SMD05S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 เรือนทิพย์
16	SMD04S-09	ปลด	สับ		สค.		DIS เชิงสะพานมหาชัย (สค.)
17	SMD05S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 เชิงสะพานมหาชัย (คกช.)
18	SMD04S-10	ปลด	สับ		สค.		DIS เชิงสะพานมหาชัย (คกช.)
19	SMF03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ปากคลองหล่ม
20	SMD05S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 เชิงสะพานมหาชัย (คกช.)
21	SMD05S-06	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 เรือนทิพย์
22	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
23	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
24	SMF02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ปากทางวัดเจษฎา
25	SMF03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ปากทางวัดเจษฎา
26	แจ้งพื้นที่เฝ้าดับให้ กฟภ.คกช.ทราบ						
27	แจ้ง กฟภ.คกช. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
28	แจ้ง กฟภ.คกช. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
29	แจ้ง กฟภ.คกช. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้ง กฟภ.คกช. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
31	เมื่อ กฟภ.คกช. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
32	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
33	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
34	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
35	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
36	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
37	SMF08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
38	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD	-	-
39	SMD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD	-	-
40	SMD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD	-	-
41	แจ้ง กฟภ.คกช. ปฏิบัติงานได้						
	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***						
42	เมื่อ กฟภ.คกช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
43	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
44	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
45	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
46	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
47	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
48	SMF08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
49	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD	-	-
50	SMD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD	-	-
51	SMD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD	-	-
52	แจ้ง กฟภ.คกช. ปลด Short Ground จุด G1						
53	แจ้ง กฟภ.คกช. ปลด Short Ground จุด G2						
54	แจ้ง กฟภ.คกช. ปลด Short Ground จุด G3						
55	แจ้ง กฟภ.คกช. ปลด Short Ground จุด G4						
56	SMF03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.	SF6	ปากทางวัดเจฯ
57	SMF02S-04	ปลด	สับ		คกช.	DIS	ปากทางวัดเจฯ
58	ย้ายโหลด SMF03 บางส่วนกลับจาก SMD04						
59	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF	-	ขนานบัส
60	SMD05S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	เรือนทิพย์
61	SMD05S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	เชิงสะพานมหาชัย (คกช.)
62	SMF03S-02	ปลด	สับ		คกช.	DIS	ปากคลองหล่ม
63	SMD04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	เชิงสะพานมหาชัย (คกช.)
64	SMD05S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	เชิงสะพานมหาชัย (คกช.)
65	SMD04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	เชิงสะพานมหาชัย (สค.)
66	SMD05S-06	สับ	ปลด		สค.	SCADA	เรือนทิพย์
67	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	ย้ายโหลด SMF02 บางส่วนกลับจาก SMF01							
69	SMF02S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS	ก่อนถึงแก้มลิง
70	SMF02S-12	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	หลังวัดค่าพรั้า
71	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
72	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
73	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
74	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
75	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
76	SMF08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
77	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-	-
78	SMD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
79	SMD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								

