



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ลข. ๑๐๑๓/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสุพจน์ น้าใจดี

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 24 ส.ค. 65

19

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.ร.ช.แทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.อ.ล.ช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ล.ช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เลขวิญญู ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๒๓ ส.ค. ๖๕ 24	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	เพื่อปักเสาตัดเค็ดและ ติดตั้งรีโครเซอร์ใหม่	สามแยกบ้าน โบสถ์เก่า	DIS ชั่วคราวก่อน ถึง อบต.เลขวิญญู	นายอรณภูมิ เปี่ยมชัย โทร ๐๙๒-๙๑๒๒๙๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สามแยกบ้านโบสถ์เก่า ถึง ช้าง อบต.เลขวิญญู

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ น้าใจดี ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป. โทร ๐๙๑-๑๙๙๒๕๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ น้าใจดี)

ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.ร.ช.แทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.อ.ล.ช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟก

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ LWAOA จาก PDE ส่วนเขตงานที่ถึง Dis ชั่วคราวก่อน อบต.เลขวิญญู
ในวันที่ 24 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1329/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ป.บ. (น้าใจดี) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุพจน์ น้าใจดี

(นายอ.ก.ป.บ. (น้าใจดี))
24 ส.ค. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. กฟส. เลขวิญญู กฟช. บึงฉวนตา

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.ค.ฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์


นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผ.ค.ฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกบ้านโบริสเก่า - Dis.ชั่วคราวก่อนถึง อบต.เลาขวัญ (LWA04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser ใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1329/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 16 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายสุธี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
3	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
4	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	R	R.สละลงเร็ว
6	UTG05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	R	บ้านห้วยยาง
7	ย้ายโหลด LWA04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG05						
8	LWU04S-07	ปลด	ล๊ับ		ลข.	SCADA	SF6 หน้าไทยฟู้ดส์หนองประดู่
9	Dis.ชค. LWA04	ปลด	ล๊ับ		ลข.		DIS ชั่วคราว หนองแสลบ
10	Dis.ชค. LWA04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	ชั่วคราว ก่อนถึง อบต.เลาขวัญ
11	LWU04S-07	ล๊ับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6 หน้าไทยฟู้ดส์หนองประดู่
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	แจ้ง กฟส.เลาขวัญ ให้ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน วงจร LWA04						
14	หลังจาก กฟส.เลาขวัญ ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน วงจร LWA04 เรียบร้อย						
15	แจ้ง กฟส.เลาขวัญ ให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร LWA04 บริเวณสามแยกบ้านโบริสเก่า ออกทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)						
16	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร LWA04 บริเวณสามแยกบ้านโบริสเก่า ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	แจ้ง กฟส.เลาขวัญ ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟส.เลาขวัญ ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
20	หลังจาก กฟส.เลาขวัญ ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
21	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
22	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
23	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
24	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	R.สละลงเร็ว
25	UTG05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	บ้านห้วยยาง
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
27	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
28	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
29	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			
31	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R	R.สละลงเร็ว
32	UTG05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R	บ้านห้วยยาง
33	แจ้ง กฟส.เลขขวัญ ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1							
34	แจ้ง กฟส.เลขขวัญ ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2							
35	หลังจาก กฟส.เลขขวัญ ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
37	ตรวจสอบ Recloser ติดตั้งใหม่บริเวณแยกบ้านโบลส์เก่า สถานะอยู่ "OPEN" สวิตช์ไบเมตดด้าน Source และด้าน Load สถานะ "ปลด" อยู่							
38	แจ้ง กฟส.เลขขวัญ ให้ Hotline ทำการเชื่อมต่อ DDE วงจร LWA04 บริเวณสามแยกบ้านโบลส์เก่า เข้าทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)							
39	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมต่อ DDE วงจร LWA04 บริเวณสามแยกบ้านโบลส์เก่า เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย							
40	Dis.Source R.ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ		ลข.		DIS	Source R.แยกบ้านโบลส์เก่า
41	Dis.Load R.ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ		ลข.		DIS	Load R.แยกบ้านโบลส์เก่า
42	R.ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ลข.		R	แยกบ้านโบลส์เก่า
43	ย้ายโหลด LWA04 บางส่วนกลับจาก UTG05							
44	LWU04S-07	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6	หน้าไทยฟู้ดส์หนองประดู่
45	Dis.ชค. LWA04	ปลด	สับ		ลข.		DIS	ชั่วคราว ก่อนถึง อบต.เลขขวัญ
46	Dis.ชค. LWA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS	ชั่วคราว หนองแสลบ
47	LWU04S-07	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6	หน้าไทยฟู้ดส์หนองประดู่
48	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto					
49	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA			
50	Recloser ติดตั้งใหม่	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		R	แยกบ้านโบลส์เก่า
51	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
52	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R	R.สละลงเร็ว
53	UTG05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R	บ้านห้วยยาง
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

LNKAS-06

DIS 210

სამშრომლობის
კონტროლი

შევამოწმე
სადაც არაა
შეპოვებულა
შეშენების
კონტროლი

სამშრომლობის
კონტროლი

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა
შენიშვნა
შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა
შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა