



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PHUKHONG ELECTRIC AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1 (กฟผ.)

ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A//KT2A	2 ธ.ค. 64	08.30 น.	12.30 น.	เปลี่ยน Test Switch ของ Backup Energy Meter 22 kV to PLA No.1	NCS - 2212	NCABR-11 NCABR-12

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง ตำแหน่ง วิศวกร 4 ผลคฟ

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผลคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผลคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KTAA//2A จาก NCS-2212 ถึง NCABR-11, BR-12

ในวันที่ 2 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1329/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชบุรีพิบูลย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง

(นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง)
0816 41114 4111

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผลคฟ. กฟผ. นศ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผลคฟ. (สถานี NCA

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผลคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (EGAT KT1A2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ท่า	แก้ไขหม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1329/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	23 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
5	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	L=-7.5MW.
6	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	L=0.5MW.
7	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA	-	L=0.1MW.
8	NCABR-12	Normal	Nonreclosing		NCA	-	L=4.4MW.
9	ย้ายโหลด NCA11 ไปจ่ายจาก SAB10						
10	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงขบวนชม
11	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA	-	-
12	ย้ายโหลด NCA12 ไปจ่ายจาก SAC09						
13	NCA12S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แบงค์คาร์แคร์
14	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	-	-
15	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
16	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
17	แจ้งสถานีฯ นครชัยศรี 1 ทำการปลดใบมีดด้าน Source, Load ของ NCABR-11 และ NCABR-12						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
19	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
21	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
22	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
24	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
25	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
26	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-



บันทึก

ที่ หจล-ส. 20839/2564

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (NCS 2212, 2217)

งานที่ทำ - เปลี่ยน Test Switch ของ Backup Energy Meter 22 kV to PEA No.1

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 02 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.

ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 02 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.