



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

## 8 ก.ย. 66

เลขที่ ก.ต.อภ.(ปบ.) 4194 /๒๕๖๖ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ร็อดอน สับเปลี่ยน SF6 UTG01S-03 กว้างเดียว  
 ตาลี ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.1 (PTU)	11 ก.ย. 2566	08.00	17.00	ร็อดอน/สับเปลี่ยน SF6 UTG01S-03 กว้างเดียวตาลี (ปลด/เชื่อมโดยฮอทไลน์กระเช้า)			นายจกกล โพธิกุล ชผ.ปบ.ภพอ.อุททอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง.)

ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ UTG1 จาก UTG1S-03 ถึง  
 ในวันที่ 11 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1330/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชภูมิขม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทชชชท โพธิกุล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นท.๐๓๖ กฟภ.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพนิต ราชภูมิขม)  
 อก.๓-๓๓๓๓ นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |        |                |          |
|------------------------|---|----------|---|--------|----------------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | SF6 กว๊ายเดี่ยวตาลี รหัส UTG01S-03  |          |   |        |                |          |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11 ก.ย. 66  | ระหว่าง  | 08.00 น.  | ถึง    | 11 ก.ย. 66     | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.อทง.  | งานที่ทำ | สับเปลี่ยน SF6 กว๊ายเดี่ยวตาลี รหัส UTG01S-03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1330/2566 |        |                |          |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริณิยม   |          |   | วันที่ | 2 กันยายน 2566 |          |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |   | วันที่ | 2 กันยายน 2566 |          |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          |   | วันที่ | 2 กันยายน 2566 |          |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายบัณฑิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |   |        |                |          |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
3	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
4	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
5	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
6	<b>ย้ายโหลด UTG01 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU01</b>						
7	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน อทง.-พทน.
8	UTG01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 กว๊ายเดี่ยวตาลี
9	<b>คิง Manual UTG01, PTU01 ขณะปฏิบัติงาน</b>						
10	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
11	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
12	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU	-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
13	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
14	<b>ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ UTG01S-03 กว๊ายเดี่ยวตาลี อยู่สถานะ OFF พร้อมล็อคคาน</b>						
15	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
16	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
17	<b>ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
18	<b>ย้ายโหลด UTG01 กลับจาก PTU01</b>						
19	UTG01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 กว๊ายเดี่ยวตาลี
20	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน อทง.-พทน.
21	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
22	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU	-	-
23	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
24	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

