



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 15 ก.ย. 65

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.กบข.(บพ.) ๒๖๕๕ / ๒๕๖๕

วันที่ ลว.๒.ส.ค.๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อก.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCB01YB-01 KCB01YB-02	๒๐ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV	KCB01YS-01 KCB01YS-03	KCB01YS-02 KCB01YS-04	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	KCB03YB-02 KCB03YB-03	๒๐ ก.ย.๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		KCB03YS-03 KCB03YS-05	KCB03YS-04 KCB03YS-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชม.บพ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก UCB1YB-01 UCB1YS-01 UCB1YS-02

ในวันที่ 20 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1335/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ จาก UCB3YB-02 UCB3YS-03 UCB3YS-04

ในวันที่ 20 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พช.ป. (นายพัชระ ปานดอนลาน) ประสานงานการขอตัดไฟกับ

12 ก.ย. 65

(นายพัชระ ปานดอนลาน)
สม.บพ. element

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(กต), อก.วว.(กต) ผจก. กฟอ.บพอ.,

กฟอ.กต, กฟล.คบข.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี กทอ.ค. 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กต)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (KCB01YB-01,02, KCB03YB-02,03)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	20 ก.ย. 65	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1335/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	12 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	12 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	12 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-01						
3	KCB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB01YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB01YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
6	KCB01YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
8	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1						
10	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
11	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-01 อยู่สถานะปลด						
13	KCB01YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
14	KCB01YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
15	KCB01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-02						
17	KCB01YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KCB01YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KCB01YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
20	KCB01YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
21	KCB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB01YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
25	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
26	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-02 เสร็จเรียบร้อย						
27	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
28	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-02 อยู่สถานะปลด						
29	KCB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	KCB01YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	KCB01YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
32	KCB01YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
33	KCB01YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	KCB01YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB03YB-02						
37	KB2-70422/432	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	KCB03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
42	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
43	KB2-70422/432	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	KCB03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
47	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
48	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
49	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB03YB-02 เสร็จเรียบร้อย						
50	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
51	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB03YB-02 อยู่สถานะปลด						
52	KB2-70422/432	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	KCB03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
56	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
57	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 4							
59	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB03YB-03						
60	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	KCB03YS-05	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
62	KCB03YS-06	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
63	KB2-70422/432	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
65	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
66	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 5							
67	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB03YB-03 เสร็จเรียบร้อย						
68	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
69	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB03YB-03 อยู่สถานะปลด						
70	KB2-70422/432	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	KCB03YS-05	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
72	KCB03YS-06	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
73	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	KB2-70422/432	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	KCB03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
7	ศาลายา	8 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
8	พนมทวน	11 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY4YB-01 (TP.2) และ SLY3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
9	สองพี่น้อง 1	13 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
10	บางเลน 1	14 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
11	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	15 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
12	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	16 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารีโตรสเซอร์ และเคเบิล 22 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์ขีบบิด Bypass BR-04)		
13	บางเลน 2 (ชั่วคราว)	18 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารีโตรสเซอร์ และเคเบิล 22 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์ขีบบิด Bypass BR-01)		
14	กาญจนบุรี 2	20 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
14	กาญจนบุรี 2	20 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01, KCB2YB-02 และ KCB2YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 และ KCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
14	กาญจนบุรี 2	20 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		