



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 ก.ย. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.บ.น.จ.(กป) ๑๕๕๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายฤกษ์ณ แสงเงิน


ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ต.บ.น.จ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.บ.น.จ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า โวลต์ ๑๕.๕ เควีเอ และโวลต์ ๒๒ KTB.๑๑.KTB.๑๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น กรณีเร่งด่วน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTB4Y-01	๑๗ ก.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาเข็มไลน์พร้อมติดตั้งบักอาร์มให้กับงานปรับปรุงไลน์เชื่อมโยง	KTB4YB-01	AB KTB4YS-06 ถึง สถานี สมุทรสาคร 9	นายฤกษ์ณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
๒	วงจร 22 เควีเอ KTB01, KTB02 5	๑๗ ก.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาเข็มไลน์พร้อมติดตั้งบักอาร์มให้กับงานปรับปรุงไลน์เชื่อมโยง	จุดตัดไลน์ 2 วงจร บริเวณ 4 แยกโรงพัก บางน้ำจืด	SF6 KTB1S-03 SF6 KTB5S-04	นายฤกษ์ณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายฤกษ์ณ แสงเงิน ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายฤกษ์ณ แสงเงิน)

ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ต.บ.น.จ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15kv จาก KTB04YB-01 ถึง SMI 04YB-01
ในวันที่ 19 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1335/2566 KTB04Ys-06

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 22kv จาก ^{จุดตัด} DDE KTB01 ถึง KTB01s-03
ในวันที่ 19 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ^{จุดตัด} DDE KTB05 ถึง KTB05s-04

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ แก้วรัมย์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาง นฤพร บิเลจวิน
11 ก.ย. 66

(นาย จิรวัฒน์ แก้วรัมย์)
อสค.5 บกทท. ๒๕.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กทบ., กฟผ. บหนอง

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (.....) (.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน **เวียงจันทน์** สถานีตำรวจภูธรบางน้ำจืด
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ก.ย. 66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.บ.บ.จ. งานที่ทำ ปักเสาเข็มไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1335/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดณ์ แก้วสมนึก วันที่ 12 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย **สถาพร** วันที่ 12 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 12 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพรวิมล, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุธี, นางสาวพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร, นายจิรวัดณ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานสวิตชิงข้างเคียงหมายเลข 1129 และ 1376						
3	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
4	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
5	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
6	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
7	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
8	ตรวจสอบ SMI04YB-01 สถานะ Open						
9	ย้ายโหลดสถานี KTU และ บ.จงสถิตย์ ไปรับไฟจากสถานี SAA						
10	ตรวจสอบ ONB02YS-04 สถานะไม่ Low Gas และ Open+ล๊อคกุญแจ						
11	ONB02YS-04	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊อค		กทบ.		- โขศปราณิ
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
13	KTB04YB-01	ล๊อค	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTB04YS-06	ล๊อค	ปลด ล๊อคกุญแจ		กทบ.		- เลย์สียแยกบางน้ำจืด
15	KTB04YS-01	ล๊อค	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
16	KTB04YS-02	ล๊อค	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
17	SMI04YS-01	ล๊อค	ปลด		SMI		- ไบมีด 115 เควี
18	SMI04YS-03	ล๊อค	ปลด		SMI		- ไบมีด 115 เควี
19	แจ้งหน่วยงานทำการไลน์โหลดตั้งแต่ จุดตัด DDE KTB01 ถึง KTB01S-03 และ จุดตัด DDE KTB05 ถึง KTB05S-04						
20	เมื่อหน่วยงานทำการไลน์โหลดตั้งแต่ จุดตัด DDE KTB01 ถึง KTB01S-03 และ DDE KTB05 ถึง KTB05S-04 แล้วเสร็จ						
21	แจ้ง Hot Line ทำการปลด DDE ในไลน์ KTB01 และ KTB05 ทั้ง 2 จุดตามผัง บริเวณ สถานีตำรวจภูธร บางน้ำจืด						
22	เมื่อ Hot Line ทำการปลด DDE ในไลน์ KTB01 และ KTB05 ทั้ง 2 จุดตามผังแล้วเสร็จ						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
24	แจ้งหน่วยงานทดสอบ และลง We Safe						
25	เมื่อหน่วยงาน We Safe แล้วเสร็จ แจ้งชุด Hot Line ปฏิบัติงานได้						
26	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
27	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
28	KTB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KTB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
30	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
31	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
32	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
33	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
34	เมื่อชุดปฏิบัติการ ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
35	แจ้ง Hot Line ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ KTB01 และ KTB05 ทั้ง 2 จุดตามผัง						
36	เมื่อ Hot Line ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ KTB01 และ KTB05 ทั้ง 2 จุดตามผังแล้วเสร็จ						
37	แจ้งหน่วยงานนำโหนดตั้งแต่ จุดตัด DDE KTB01 ถึง KTB01S-03 และ จุดตัด DDE KTB05 ถึง KTB05S-04 เข้า						
38	เมื่อหน่วยงานนำโหนดตั้งแต่ จุดตัด DDE KTB01 ถึง KTB01S-03 และ DDE KTB05 ถึง KTB05S-04 แล้วเสร็จ						
39	SMI04YS-03	ปลด	สับ		SMI		- โใบมีด 115 เควี
40	SMI04YS-01	ปลด	สับ		SMI		- โใบมีด 115 เควี
41	KTB04YS-02	ปลด	สับ		KTB		- โใบมีด 115 เควี
42	KTB04YS-01	ปลด	สับ		KTB		- โใบมีด 115 เควี
43	KTB04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กทบ.		- เลยสี่แยกบางน้ำจืด
44	KTB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ย้ายโหนดสถานี KTU และ บ.จงสถิตย์ กลับจากสถานี SAA						
46	ตรวจสอบ ONB02YS-04 สถานะไม่ Low Gas และ Close+ล็อคกุญแจ						
47	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		- โชคปราณี
48	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
49	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
50	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
51	KTB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
52	KTB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ผังดับไฟ 115 เควี วันที่ 17 ก.ย.66

