



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๗๘/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ

Switching Deadline

25 ม.ค. 67

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปลาหมอ ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงานย้ายแนว สี่แยกมะขามล้ม ที่ BAM02S-18 - DISS ชั่วคราว
ตรงข้าม สนง. มะขามล้ม วงจร SPI10 สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPI ๑๐ สพ.๒	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	งานย้ายแนว สี่แยกมะขามล้ม	BAM02S-18	DISS ชั่วคราว ตรงข้าม สนง. มะขามล้ม	นายวีระพงษ์ ลออเอ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สี่แยกมะขามล้ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ลออเอเยียม ตำแหน่ง พง.๕ โทร. ๐-๙๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ)

ผจก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPB10 จาก BAM02S-18 ถึง DISS ต. พวงมาลัย อ. บางปลาม้า
ในวันที่ 30 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 133/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิษฐาน วัฒนศิริไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ลออเอ

23 ม.ค. 67

(นายวินัย วัฒนศิริไพฑูริย์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. มทล.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สี่แยกมะขามล้ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	133/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	24 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	Load 10.9 MW
3	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	Load 1.8 MW
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	Load 12.0 MW
5	UTG08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สตง.	SCADA	Load 0.9 MW
6	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG08						
7	SF6 บ่อมสำรวจไผ่ผึ้ง	ปลด, ล็อคคาน	สับ		มชล.		SF6 บ่อมสำรวจไผ่ผึ้ง
8	BAM02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		มชล.	SCADA	SF6 สี่แยกมะขามล้ม
9	ตรวจสอบ SPB10S-02 (SF6 สี่แยกมะขามล้ม) สถานะ "ปลด+ล็อคคาน"						
10	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
11	DIS ชด. หน้า สนง.มชล.	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		มชล.		DIS ชด. หน้าสำนักงานมะขามล้ม
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	
17	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	
18	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
19	UTG08R-01	Nonreclosing	Normal		สตง.	SCADA	
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
25	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	
26	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
28	UTG08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สตง.	SCADA	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
30	DIS ชค.หน้า สนง.มชล.	ปลด	สับ		มชล.		DIS	DIS ชค. หน้าสำนักงานมะขามล้ม
31	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วน กลับจาก UTG08							
32	BAM02S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		มชล.	SCADA	SF6	สี่แยกมะขามล้ม
33	SF6 ป้อมตำรวจไผ่ม่วง	สับ	ปลด, ล็อคคาน		มชล.		SF6	ป้อมตำรวจไผ่ม่วง
34	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	
35	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
36	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
37	UTG08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สดง.	SCADA	-	
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								

