



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 15 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓.๑๖๔๗๖/๖๖๕๐
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายณณมิตร ศิริพรรค

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(๑๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ฟ.จ.จ.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่าย ระบบ ๒๒ เครวีจากสถานีไฟฟ้า
.....กาญจนบุรี ๓..... ตามแผนดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5/กจ.	26,28 ต.ค. 64 17 ต.ค. 64 สถาพร	08:30	17:00	รื้อถอนเสาและอุปกรณ์หัวเสา ทาดสายเคเบิล 185 ค.ม.ม. บริเวณ แยกแก่งเสี้ยน	DDE มีม ปตท. แก่งเสี้ยน Dis ชั่วคราวหน้ารับ เอ็นทุการ์	Dis ชั่วคราว ปากทางโรงแรมสวนฝน	นายบุญสร้าง ช่างเจริญ โทร 081-7051104
๒.	F3/ส. F10/กจ.	26,28 ต.ค. 64 17 ต.ค. 64 สถาพร	08:30	17:00	รื้อถอนเสาและอุปกรณ์หัวเสา ทาดสายเคเบิล 185 ค.ม.ม. บริเวณ แยกแก่งเสี้ยน	SF6 KCA 10-05 หน้าตู้ซ่อมรถ	Dis ชั่วคราวตรงข้ามร้านเอกเขนก Dis ชั่วคราวหน้าอนามัยแก่งเสี้ยน Dis ชั่วคราวหน้าร้านทรัพย์เกษตร	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ฝั่งตรงข้ามวันเอกเขนก สีแยกไฟแดงแก่งเสี้ยนฝั่งป้อม ปตท.แก่งเสี้ยน)ถึงปากทางเข้าโรงแรมสวนฝน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบุญสร้าง ช่างเจริญ ตำแหน่ง ซผ.กส.จ. โทร. 081-7051104

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ค.ค.

(..นายณณมิตร..ศิริพรรค..)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ฟ.จ.จ.

สำหรับแนบควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิศจรณาแล้วเห็นควร

26,28 ต.ค. 64 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCAF จาก DDE มีม ปตท. แก่งเสี้ยน ถึง Dis ๖๓. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙
ในวันที่ 17 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1343/2564

26,28 ต.ค. 64 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ KCA10 จาก KCA105-15 ถึง Dis ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙
ในวันที่ 17 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๒๒๖/๒๕๖๔
พนักงานศูนย์ฯ นาย ดิศักดิ์ ใจมั่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบุญ ช่างเจริญ
13 ต.ค. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. รจก. ร.๑. ๑๓/๑๓

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

รจก.ร. ๑๓/๑๓
(ว.ก. ๙ ๑๓๖ น.๑๓.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น


แผนผังแบบ 3 แผ่น

ผจก.(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกแก่งเสี้ยน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	28 ต.ค. 64 กฟจ.กจ.	งานที่ท่า	ปรับปรุงระบบจำหน่าย KCA03,05,10		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1343/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	24 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.3 MW
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.34 MW
4	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 2.18 MW
5	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.13 MW
6	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 2.39 MW
7	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 2.18 MW
8	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
9	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing,GND		กจ.		R บ้านหนองบัว
10	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA04						
11	Sw. Bypass	ปลด	สับ		กจ.		DIS R บ้านหนองบัว
12	KCA10R-02	สับ	ปลด		กจ.		R บ้านหนองบัว
13	KCA10S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 หน้าศาลสุรสีห์
14	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนानบัส
15	DIS ชั่วคราว KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านเอกเขนก
16	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนानบัส
17	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA07						
18	KCA06S-07	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามศูนย์ฮอนต้า
19	KCA10S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 อยู่ซ่อมรถแก่งเสี้ยน
20	- ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA03						
21	KCA03S-11	ปลด	สับ		กจ.		DIS สามแยกบ้านเก่า
22	DIS ชั่วคราว KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ปากทาง รร.บ้านสวนฝน
23	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
24	DIS ชั่วคราว KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าร้านทรัพย์เกษตร
25	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในไลน์ KCA3.5 ออกก่อนให้ Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณบีม ปตท.แก่งเสี้ยน						
26	หลังจากทำการปลดโหลดหม้อแปลงออกแล้วเสร็จ						
27	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE ในไลน์ KCA3.5 บริเวณบีม ปตท.แก่งเสี้ยน ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE ในไลน์ KCA3,5 บริเวณบีม ปตท.แก่งเสี้ยน ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ (ตามแผนผังแนบ)						
29	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
36	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
39	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
40	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
41	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
42	KCA04R-01	Nonreclosing	Normal		กจ.		R วัตถุพยาน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
43	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
44	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
45	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
46	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
47	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
48	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
49	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
50	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing		กจ.		R วัตถุพยาน
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
55	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
56	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
57	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
58	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ KCA3,5 บริเวณบีม ปตท.แก่งเสี้ยน เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
59	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ KCA3,5 บริเวณบีม ปตท.แก่งเสี้ยน เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ (ตามแผนผังแนบ)						
60	DIS ชั่วคราว KCA10	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าร้านทรัพย์สินเกษตร
61	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนกลับจาก KCA07						
62	KCA10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 อยู่ซ่อมรถแก่งเสี้ยน
63	KCA06S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามศูนย์ฮอนต้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนกลับจาก KCA04						
65	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
66	DIS ชั่วคราว KCA10	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านเอกเขนก
67	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
68	KCA10S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หน้าศาลสุรสีห์
69	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		กจ.		R บ้านหนองบัว
70	Sw. Bypass	สับ	ปลด		กจ.		DIS R บ้านหนองบัว
71	- ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนกลับจาก KCA03						
72	DIS ชั่วคราว KCA05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ปากทาง รร.บ้านสวนฝน
73	KCA03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สามแยกบ้านเก่า
74	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
75	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
76	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
77	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
78	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
79	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
80	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
81	KCA10R-02	Nonreclosing,GND	Normal		กจ.		R บ้านหนองบัว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

