



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 20 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 03893

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมนุรณ สิงโตทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูร ชาตวัฒนานนท์

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน

๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PMB๐๖ SAC	๒๔ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕ SAC	PMB๐5-๑๑	ปลายสาย	นายจักรกริช พุ่มวงศ์ ๐๘๓-๕๒๔๓๗๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....คลองวัดหน้าวังตะแคงวันออก (ด้าน.ก.พุทธมณฑลสาย๕)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ขสมป โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิฑูร ชาตวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SA006 จาก PMB๐5-11 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 24 10 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1344/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทนวิชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สพร.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

(นายสมนุรณ สิงโตทอง)
วอ.ก. ๙๓๗ พ.๐๗.

ขั้นตอนการสวิตชิง _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี _____)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SAC06 จุดจัม PG ปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1 ถึง ปลายสาย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1344/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โข ทงย้อย			วันที่	15 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โข (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
2	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
3	ดับไฟไลน์ SAC06 เวลา 08.00 น.						
4	PMB06S-11	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.		ปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1
5	แจ้ง กพอ.สพร.ทำการปลดไหลดออกทั้งหมดก่อนทำการปลดจุดจัม PG ในไลน์ SAC06						
6	แจ้ง กพอ.สพร.ทำการปลดจุดจัม PG บริเวณปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1 ออกทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
7	หลังจาก กพอ.สพร.ทำการปลดจุดจัม PG บริเวณปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1 ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร. รับทราบ						
9	ไม่มีการช็อตกราวด์เนื่องจากเปลี่ยนสายแรงสูงจาก สาย 50 SAC เป็นสาย 185 SAC						
10	แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
11	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	หลังจาก กพอ.สพร. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
14	จ่ายไฟไลน์ SAC06						
15	ตรวจสอบ DIS รหัส PMB6S-11 บริเวณปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
16	แจ้ง กพอ.สพร.ทำการเชื่อมจุดจัม PG บริเวณปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1 เข้าทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
17	หลังจาก กพอ.สพร.ทำการเชื่อมจุดจัม PG บริเวณปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1 เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
18	PMB06S-11	ปลด	สับ		สพร.		ปากซอยคลองวัฒนา บางกระทีก 1
19	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
สิ้นสุด Switching							

งานตีไฟวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เปลี่ยนขนาดสายเป็นขนาด 185 SAC

