



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๔๙๖/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด Riser Pole สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK 7VB-01 OYK 8VB-01 OYK 9VB-01	16 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 07VB-01 OYK 08VB-01 OYK 09VB-01	OYK 07S-01 OYK 08S-01 OYK 09S-01	นายณฤพนธ์ เปรมศิริ ทม.ตบ.
๒.	OYK 10VB-01	29 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 10VB-01	OYK 10S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. 093-995-9355

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYK10 จาก OYK10VB-01 ถึง OYK10S-01

ในวันที่ 29 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1346/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ 17 ก.ย. 66 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์

สมพร ตันติโกศลกิจ
(นายสมพร ตันติโกศลกิจ)
วคก.7 ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี OYK.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. อ.ก.บ.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สวิตชิงใบมีด Riser Pole รหัส OYK10S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนสวิตชิงใบมีด Riser Pole		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1346/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย				นายอมร โมกขพันธ์	วันที่	20 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	20 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตชิงตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง VSPP บ.น้ำตาลท่ามะกา, บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมและ บ.ไทยกาญจนบุรีพาวเวอร์ ให้ทำการหยุดขนานไฟ						
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
4	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
5	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
6	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
7	ย้ายโหลด OYK10 ไปรับไฟจาก ONA01						
8	ONA01S-11	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 แคมป์กาญจนนา
9	OYK10VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
10	OYK10S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.10
11	OYK10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK		-
12	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. (ดำเนินการโดยวิธี Hotline กระเช้า)						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการทดสอบไฟ ก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
14	หลังจากลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่สวิตชิงใบมีด OYK10S-01 ได้						
16	ให้คง "OFF" Auto Reclose ONA01VB-01 ไว้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ						
17	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
18	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
21	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
22	OYK10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		-
23	OYK10S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.10
24	ย้ายโหลด OYK10 กลับคืนจาก ONA01						
25	OYK10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
26	ONA01S-11	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 แคมป์กาศูจนา
27	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
28	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
29	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
30	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

