



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 03258
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต ต้นยัดเส็ง

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายSACเป็นสายTACหน้าสถานีอ้อมใหญ่๑ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๕	๑๑ ก.ย.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนสายSACเป็นสายTACหน้าสถานีอ้อมใหญ่๑	OY1๕S-๐๑	OY1๕S-๐๒ OY1๒S-๐๓	นายสมบูรณ์ แซ่มาศกร ๐๙๐-๙๕๙๕๙๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่หน้าสถานีอ้อมใหญ่๑ - คลองบางกระออม 4 5 ปบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ขพ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชิต ต้นยัดเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OY15 จาก OY15S-๐1 ถึง OY15S-02, 03
ในวันที่ 11 ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1348166
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภกิจ ทรัพย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม

(นายสุภกิจ ทรัพย์ ๒๐ ก. 5 1๓๗๗.๐๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สปร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 (OYI05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย SAC เป็น TAC	ตามใบขอปฏิบัติงาน 348 /2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	6 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	CB	Load 7.7 MW
5	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	CB	Load 4.4 MW
6	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	CB	
7	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
8	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		Load 5.6 MW
9	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
10	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		Load 1.5 MW
11	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วนไปจ่ายจาก ONC06						
12	ONC06S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ดอนทราย
13	OYI02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ข้างซอยคานะโบ้
14	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนไปจ่ายจาก ONC06 (อาศัยไลน์ OYI02)						
15	OYI02S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยสหไทย
16	OYL06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บ.สหไทย
17	ย้ายโหลด OYI05 ไปจ่ายจาก OYL06						
18	OYI05S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานะโบ้
19	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI05
20	เมื่อพร้อมดับไฟ						
21	OYI05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
22	OYI05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สะพานลอยยอเซฟ
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
26	หลังจาก Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	ให้ตั้ง Manuan วงจร OYI02 และ OYI07 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
29	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
30	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	-
31	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	
32	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	
33	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ * OYI02,07 กับ Muller ทดสอบจากที่ว่างพ *							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
35	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
36	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
38	หลังจากทำการ ปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
39	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
40	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
41	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-	-
42	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-	
43	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	
44	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-	
45	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
46	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.5
47	OYI05S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	สะพานลอยยอเซฟ
48	ย้ายโหลด OYI05 กลับจาก OYL06							
49	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB	OYI05
50	OYI05S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ขอยคานโบ้
51	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนกลับจาก ONC06 (อาศัยไลน์ OYI02)							
52	OYL06S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6	บ.สทไทย
53	OYI02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ปากขอยสทไทย
54	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วนกลับจาก ONC06							
55	OYI02S-07	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ข้างขอยคานโบ้
56	ONC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ดอนทราย
57	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
58	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
59	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB	
60	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB	
61	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB	
62	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	
63	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	
64	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	
65	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

งานตีไฟวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC หน้าสถานีอ้อมใหญ่๑

