



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๕๘๗๕ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช นามนเมือ

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผน ดังนี้


ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๓	๒๕ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ช.โรงแก้ว	จุดปลดสายโดย วิธีสอทไลน์ กระเช้า	EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	นายวิระพันธ์ นาคลัมย์ โทร.๐๘๑-๕๕๙๗๘๑
๒	EKA๐๓	๒๕ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ช.โรงแก้ว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๕๕๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมาโนช นามนเมือ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พีดเคอร์ EKA1 จาก DDE, EKAB5-04 ถึง ปอปรพ
ในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1348/2564
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณประทีป ประสานงานการขอดับไฟกับ ภวฉวีภว เกษมทอง

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นาย อนุสรณ์ อรุณประทีป)
อสจ.5 กกพ. นร.คพ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ EKA01 บริเวณ DDE.ปากซอยโรงแก้ว ถึง ปลายสาย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1348/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 15 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนโอช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
2	EKA01VB-01	Auto	Manual		EKA		
3	EKA06VB-01	Auto	Manual		EKA		
4	- ดับไฟไลน์ EKA01 เวลา 08.00 น.						
5	EKA06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รตสค-		DIS ปากช.โรงแก้ว
6	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.ในไลน์ EKA01						
7	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วออกทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
8	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สมุทรสาครรับทราบ						
10	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
13	EKA01VB-01	Manual	Auto		EKA		
14	EKA06VB-01	Manual	Auto		EKA		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
15	หลังจากกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
16	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
18	EKA01VB-01	Auto	Manual		EKA		
19	EKA06VB-01	Auto	Manual		EKA		
20	- จ่ายไฟไลน์ EKA01						
21	ตรวจสอบ EKA06S-08 DIS.ปากซอยโรงแก้ว ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
22	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วเข้าทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
23	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วเข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
24	EKA06S-08	ปลด	สับ		รตสค-		DIS ปากช.โรงแก้ว
25	EKA01VB-01	Manual	Auto		EKA		
26	EKA06VB-01	Manual	Auto		EKA		
***** สิ้นสุด Switching *****							

0.ม.

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตู่ระบายน้ำข้างน้ำจืด
บ.กานดา

1
ม

EKA6S-09



DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน
คลองบางน้ำจืด

EKA6S-08

EKA1S-19

EKA1S-18

หมู่บ้านกานดา
พระราม 2

ซอยโรงแก้ว

ศึกษา. การถ่ายโอนพลังงาน

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตู่ระบายน้ำข้างน้ำจืด บ.กานดา

รถไฟ

5-11

