



ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	หลังวัดด่านฯ-บ้านรางเฒ่า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1349/66		
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมนอ ทองย้อย			วันที่	6 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
3	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		- หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
4	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		- -
5	CNB03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		- -
6	*ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปรับไฟจาก CBN10*						
7	DMA02S-09	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเฒ่า
8	DMA02R-01	สับ	ปลด		ดมข.		R หลังวัดด่านมะขามเตี้ย
9	แจ้ง กฟส.ด่านมะขามเตี้ยปลดสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ DMA02R-01 ออกทั้งสามเฟส						
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
11	Dis ชั่วคราว DMA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS บ้านโป่งมะกรูด
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ด่านมะขามเตี้ยรับทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
17	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		- -
18	CNB03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟต.1		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
19	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
20	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
21	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		- -
22	CNB03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		- -
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
25	Dis ชั่วคราว DMA07	ปลด	สับ		ดมข.		DIS บ้านโป่งมะกรูด
26	แจ้ง กฟส.ด่านมะขามเตี้ยสับสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ DMA02R-01 เข้าทั้งสามเฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	*ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนกลับคืนจาก CBN10*						
28	DMA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมช.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
29	DMA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมช.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเมี
30	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
31	DMA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมช.		- หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
32	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		- -
33	CNB03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟต.1		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๖

