



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ)๒๕๖๐/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน		
๑	KSA08	14 ก.ย.66	09.00น.	12.00 น.	เปลี่ยนสาย Control มิเตอร์เครื่องวัด	KU08R-01 ม.เกษตร	DIS ชั่วคราว แปลงนาสาริต	นายพลเดช เกิดเดโช พขง.7.ผมต.		
๒										
๓										

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KSA08 จาก KU08R-01 ถึง DIS STA. แปลงนาสาริต
ในวันที่ 14 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1350/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ หงทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์

(นายศักรินทร์ จิตติขานนท์)
ร.จก.5 แทน นพ.จก.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.- กพส.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KSA08 KU08R-01 - DISชค.แปลงนาสาธิต
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กพส. งานที่ทำ เปลี่ยนสายคอลโทรลมอเตอร์เครื่องวัด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1350/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 5 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายไพรัช, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสุภสวัสต์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KU08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		KSA		
5	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		KSA		
6	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
7	KSA01S-12	ปลด	สับ		กพส.		SF6 หน้าคณะวิศวกรรม
8	KU08R-01	สับ	ปลด		กพส.		R ม.เกษตร
9	SW.LOAD	สับ	ปลด		กพส.		R ม.เกษตร
10	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00น.						
11	DISชค.KSA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แปลงนาสาธิต
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กพส. รับทราบ						
13	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการเทสไฟดับให้เรียบร้อย						
14	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการ Short ground จุด G1						
15	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการ Short ground จุด G2						
16	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการลง WE SAFE ให้รับทราบ						
17	แจ้งกฟอ.กพส.ปฏิบัติงานได้						
18	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	KU01R-01	Nonreclosing	Normal		KSA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
21	หลังจาก กฟอ.กพส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งกพอ.กพส.ทำการปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งกพอ.กพส.ทำการปลด Short ground จุด G2						
24	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
26	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		KSA		
27	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	DISชค.KSA08	ปลด	สับ		กพส.		DIS แปลงนาซาธิต
29	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
30	SW.LOAD	ปลด	สับ		กพส.	R	ม.เกษตร
31	KU08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กพส.	R	ม.เกษตร
32	KSA01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.	SF6	หน้าคณวิศวกรรม
33	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
34	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
35	KU08R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		KSA		
36	KU01R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		KSA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

14 กันยายน 2566

