



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ก.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สป.ร.(ปบ.) 03323
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัคเส็ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟซ่อมสาย๑๘๕SAC และเตรียมงานติดตั้งสายTAC สะพานลอย อินเทอร์เน็ต ฝั่งขาเข้า กทม. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๔	๒๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟซ่อมสาย๑๘๕SAC และเตรียมงานติดตั้งสายTAC สะพานลอยอินเทอร์เน็ต ฝั่งขาเข้า กทม	Dis.ชค.ข้าง UG ๑๑๕	-จุดตัดDDE ม.บุญนภา	นายณิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
๒	SAB๐๔					SAB๔S-๐๙	- NCA๐๑S-๐๕	
๓	SAB๐๙					SAB๙S-๐๘	-Dis.ชค.ตรงข้ามโอดธานี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แพลนบุนตรงข้ามโอดธานี ถึง TOT สามพราน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.พ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๔๖๗๓ Long : ๑๐๐.๒๐๕๘๙
 - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๔๔๙๒ Long : ๑๐๐.๒๐๘๖๘

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยัคเส็ง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA4 จาก Dis.ชค.ข้าง UG 115 ถึง DDE ม.บุญนภา

ในวันที่ 22 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1350/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAB4 จาก SABAS-09 ถึง NCA1S-05

ในวันที่ 22 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SAB9 จาก SAB9S-08 ถึง Dis.ชค. ตรงข้ามโอดธานี

ในวันที่ 22 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.สุวิทย์ เข้มมณู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณิตินัย ผูกฉิม

(นายสุวิทย์ เข้มมณู)
รจก. 5 | ๓๓ ก.ย. ๖๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.-สท.ร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานลอยอินเตอร์เทค (NCA04, SAB04,09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1350/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง			วันที่	17 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุกัษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
5	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
6	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
9	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
10	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
11	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
12	ย้ายโหลด SAC08 ไปรับไฟจาก NCA08						
13	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
14	SAC08VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
15	ย้ายโหลด SAB09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA08 และย้ายโหลด NCA04 บางส่วนไปรับไฟจาก SAB04						
16	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ทำยายไหมด (กลาง)
17	NCA04S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หน้าชอยทางเข้า รพ.สามพราน
18	NCA01S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ทำยายไหมด (ล่าง)
19	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ขนนานบัส
20	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนนานบัส
21	Dis. ไลน์ NCA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชค. ข้าง UG 115 (UH)
22	Dis. ไลน์ SAB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชค. ตรงข้ามโอดานี (กบง)
23	NCA01S-05	สับ	ปลด <i>ลึงกาฬ</i>		สพร.		SF6 ทำยายไหมด (ล่าง)
24	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		- ขนนานบัส
25	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนนานบัส
26	เมื่อพร้อมดับไฟ						
27	SAB04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS รพ.สามพราน (ล่าง)
28	SAB09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ข้าง TOT (กลาง)
29	NCA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สถาบันอินเตอร์เทค (บน)
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลด วงจร NCA04 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออก (UH)						
31	หลังจากทำการปลดโหลด วงจร NCA04 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร NCA04 บริเวณ ม.บุญนภา (ตามแผนผัง) ออก							
33	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร NCA04 บริเวณ ม.บุญนภา ออก เรียบร้อย							
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1, G2, G3							
36	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4, G5, G6							
37	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
38	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
39	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
40	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
41	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
42	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
43	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
44	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
45	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
46	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
47	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	
48	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
49	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1, G2, G3							
51	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G4, G5, G6							
52	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
53	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
54	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
55	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
56	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
57	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
58	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
59	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
60	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
61	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
62	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	
63	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
64	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อมสาย วงจร NCA04 บริเวณ ม.บุญนภา (ตามแผนผัง) เข้า							
65	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมสาย วงจร NCA04 บริเวณ ม.บุญนภา (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย							
66	NCA04S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	สถาบันอินเตอร์เทค (บน)
67	SAB09S-08	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ช่าง TOT (กลาง)
68	SAB04S-09	ปลด	สับ		สพร.		DIS	รพ.สามพราน (ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	ย้ายโหลด SAB09 บางส่วน กลับจาก NCA08 และย้ายโหลด NCA04 บางส่วนกลับจาก SAB04						
70	NCA01S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ทำยายไหมด (ล่าง)
71	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ขนนานบัส
72	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนนานบัส
73	Dis. โล้น NCA04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชค. ช้าง UG 115
74	Dis. โล้น SAB09	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชค. ตรงข้ามโอดานิ
75	NCA08S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ทำยายไหมด (กลาง)
76	NCA04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 หน้าขอยทางเข้า รพ.สามพราน
77	NCA01S-05	สับ	ปลด	5	สพร.		SF6 ทำยายไหมด (ล่าง)
78	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		- ขนนานบัส
79	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนนานบัส
80	ย้ายโหลด SAC08 ไปรับไฟจาก NCA08						
81	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
82	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		- -
83	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
84	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
85	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
86	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
87	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
88	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
89	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
90	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
91	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
92	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 ช่องสาย 22KV
และเตรียมงานติดตั้งสาย TAC สะพานลอยอินเตอร์คัมพ์เข้า

