



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ก.ย. 66

เลขที่ ก3 กษ.(รล.)3520/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 7 กันยายน 2566
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟฟ.ระหุ่มแบนน 1 Bay Line รหัส KTA-03YB-01 และ KTA-05YB-01 ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	03YB01, BYB-01	14 ก.ย. 66	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าระหุ่มแบนน 1/	03YS-01 BYS-01	03YS-03 BYS-02	นายจวิชัย เป็นวงษ์ ผรล.กษ.(ก3)
2.	05YB-01, BYB-01	14 ก.ย. 66	13.00 น.	16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส KTA-03YB-01 และ KTA-05YB-01 พร้อมสวิตช์ไขมิตหัวท้าย	05YS-01 BYS-01	05YS-03 BYS-02	086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจวิชัย เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อ.ก.บช.(ก3)

07 กันยายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก KTA 3TB-01 ถึง KTA 3YS-01, 03
ในวันที่ 14 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1352/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก KTA 5TB-01 ถึง KTA 5YS-01, 03
ในวันที่ 14 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *Signature* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *Signature*
9 ก.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. -

อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายจวิชัย เป็นวงษ์)
วศก.5 บกทท ๑๒. คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระหม่อมแบน1 KTA03YB-01,KTA05YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Tele Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1352/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง	วันที่		9 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่		9 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่		9 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 kv SAA-ONB-KTA-KTD ว่าจ่าย Closeloop ตามปกติ						
3	เมื่อชุดทำงานพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ KTA03YB-01						
4	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTA03YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
8	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
9	มีสวิตชิงข้างเคียง 1128 ทำงานที่เบรกเกอร์ KTABYB-01						
10	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTABYB-01 และ KTABYS-01,02 ว่าอยู่ในตำแหน่ง OPEN						
11	แจ้งสถานะไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground พร้อมทั้งลง We Safe						
13	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
14	เมื่อปฏิบัติงานด้าน KTA03YB-01 แล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground						
16	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTA03YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
18	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
19	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	พร้อมทำด้าน KTA05YB-01 ต่อ						
23	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KTA05YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
27	KTA05YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTABYB-01 และ KTABYS-01,02 ว่าอยู่ในตำแหน่ง OPEN						
29	แจ้งสถานะไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground พร้อมทั้งลง We Safe						
31	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***							
32	เมื่อปฏิบัติงานด้าน KTA05YB-01 แล้วเสร็จ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground						
34	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	KTA05YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
36	KTA05YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
37	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							