



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิthyขอดับไฟ

Switching Deadline

17 ก.ย. 67

เลขที่ ก.๓.พพท. ๑๔๓ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพทนต์ พิชิตสุวรรณ

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี

ตำแหน่ง ผ.ก.บ.ร.ช.ผ.จ.ก.ก.พ.ส.พ.น.ท.น.

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๑๗ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไมสี่	ดิสชั่วคราว ร้านเจ็บบู	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านรอกตา โพธิ์	ดิสชั่วคราว แยกตลุงเหนือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ช่างชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- มีสายเคเบิลโยกแก้วนําแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วนําแสง
- พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๙๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๙
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ (นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี)

ตำแหน่ง ผ.ก.บ.ร.ช. ผ.จ.ก.ก.พ.ส.พ.น.ท.น.

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก Dis บ้านคว้งกรรมา้ง ถึง Dis บ้านรอกตาโพธิ์
ในวันที่ 19 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1352/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัยวัฒน์ รัชใจสิงห์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ก.บ.ร.ช. ช่างชำนาญเรือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เทียงพอง)
๑๓ ก.ย. ๕๖๗ ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.พทท., กฟผ.ลข., กฟผ.นทท.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ - เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ UTG05 ห้องแถวสระลงเรือ - บ้านกรอกตาโพธิ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1352/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 13 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายพัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	
5	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	ตลึงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	22 KV.ชานานเมนบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.	DIS	หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุ
9	DIS ชค.UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
10	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	22 KV.ชานานเมนบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	DIS ชค.UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	บ้านกรอกตาโพธิ์
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
14	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งกฟส.พทน.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งกฟส.พทน.ปฏิบัติงานได้						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	
21	UTG09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	ตลึงเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	หลังจากพส.พท.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
24	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
25	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
26	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
27	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.		R ตลิ่งเหนือ
28	แจ้งกพส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
29	แจ้งกพส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
30	เมื่อหน้างานพร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS หน้าห้องแฉววัดสจรลงเรือ
32	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับคืนจาก LWA05						
33	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
34	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS บ้านรอกตาโพธิ์
35	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุ
36	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
39	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
40	UTG09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R ตลิ่งเหนือ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

