



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadlone

13 ก.ย. 2566

เลขที่ ก3.กบข.(รล.)3519/2566

วันที่ 7 กันยายน 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณศรี

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งพร้อมทดสอบ Synchronism Check Relay ฟีดเดอร์ 1 รหัส TMK-01VB-01 สถานีไฟฟ้าท่ามะกา 1 ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	1VB-01	14 ก.ย. 66	09.00 น.	16.00 น.	ติดตั้งพร้อมทดสอบ Synchronism Check Relay, ปลดเบรกเกอร์, Truck Out, ปลดหัว Pothead, ไม่สับกราวด์	-	-	นายรัชช เป็นวงษ์ พรล.กบข.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อ.ก.บข.(ก3)

07 กันยายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK-01 จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ 14 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1354/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นดวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมหมาย ชื่นดวง

จ.ก.บ. 66

(นาย ศิริวัฒน์ ชื่นดวง)

จ.ก.บ. 5 ๒๓๓๓ น.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ท่ามะกา 1 (CTMKA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นายสมหมาย ชื่นดวง

อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 1 (เบรกเกอร์ 22 เควี TMK01VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง Sync Check Relay วงจร TMK01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1354/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	9 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	9 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	9 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		TP1 -
3	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB -
4	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB -
5	TMK04R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ทมก.	SCADA	R หวายเหนียว
6	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R ท่าเสา
7	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
8	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
9	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB -
10	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB -
11	- ย้ายโหลด TMK01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก TMK05						
12	Sw.By Pass TMK04R-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS R. หวายเหนียว
13	TMK04R-01	สับ	ปลด		ทมก.	SCADA	R หวายเหนียว
14	TMK04S-08	ปลด	สับ		ทมก.		SF6 อนามัยหวายเหนียว
15	TMK01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6 เชิงสะพานหวายเหนียว
16	- ย้ายโหลด TMK01 ที่เหลือ ไปจ่ายไฟจาก TMA09						
17	TMA04S-08	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6 บ้านท่าแค
18	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		CB ขนानบัส
19	TMA09S-08	ปลด	สับ		ทร.		DIS ตรงข้าม กฟส.ทร. (ล่าง)
20	TMA04S-08	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6 บ้านท่าแค
21	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		CB ขนานบัส
22	TMK01VB-01	สับ	ปลด		TMK		CB -
23	TMK01S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS Pot Head F1
24	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	TMK01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		CB
26	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
28	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP1
29	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB
30	TMK05R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.	SCADA	R ท่าเสา
31	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP
32	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP
33	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB
34	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB
35	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
37	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
38	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		TP1
39	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB
40	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R ท่าเสา
41	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
42	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
43	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB
44	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		CB
45	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
46	TMK01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		CB
47	- ย้ายโหลด TMK01 บางส่วน กลับจาก TMA09						
48	TMK01S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS Pot Head F1
49	TMK01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		CB
50	TMA04S-08	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6 บ้านท่าแค
51	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		CB ขนานบัส
52	TMA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS ตรงข้าม กฟส.ทร. (ล่าง)
53	TMA04S-08	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6 บ้านท่าแค
54	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		CB ขนานบัส
55	- ย้ายโหลด TMK01 ที่เหลือ กลับจาก TMK05						
56	TMK01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.		SF6 เขิงสะพานห้วยเหนียว
57	TMK04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6 อนามัยห้วยเหนียว
58	TMK04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, GND		ทมก.	SCADA	R ห้วยเหนียว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	Sw.By Pass TMK04R-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS R. หวายน้เี่ยว
60	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP1 -
61	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB -
62	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB -
63	TMK04R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ทมก.	SCADA	R หวายน้เี่ยว
64	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R ท่าเสา
65	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
66	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
67	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB -
68	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		CB -
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							