



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 03292
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิตา ตันยิตเส็ง

Switching Deadline

13 ก.ย. 66

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟย้ายเสาแรงสูงฝั่งตรงข้ามข้ามประตูวัดดงเกตุ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๕	๑๗ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟย้ายเสาแรงสูงฝั่งตรงข้ามข้ามประตูวัดดงเกตุ	-Disชั่วคราวโรงแก้ว (วงจรถ่าง)	-จุดปลดDDEข้ามประตูวัดดงเกตุ(วงจรถ่าง)	ปรเมศวร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๙๔๔๙๙๕
๒	SAD๐๙					-SAD๙S-๐๖	-จุดปลดDDE โรงแก้ว (วงจรถ่าน)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนว ถ.โรงเรียนบ้านดงเกตุ-โรมัน ฝั่งตรงข้ามวัดดงเกตุ-ร้านบุญมีแอร์บ้าน(ก่อนถึงโรงแก้ว)...

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูภูมิ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชิตา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAD05 จาก Dis ช.ค. โรงแก้ว ถึง จุดปลด DDE ข้ามประตูวัด
ในวันที่ 17 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1357/2566
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAD09 จาก จุดปลด DDE โรงแก้ว ถึง SAD09S-06
ในวันที่ 17 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีระวัฒน์ แก้วฉวีนิกร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ภูภูมิ
9 ก.ย. 66

(นาย จีระวัฒน์ แก้วฉวีนิกร)
ว.ค.ก. 5 บ.ก.น. ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๓๙๐

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี - -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามชุมชนประตูดงเคตุ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1357/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	9 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, นางสาวพิชชา 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร, นายจิรวัดน์ 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
3	SAD05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.		R ไลน์ดงเคตุ
4	ย้ายโหลด SAD05 ไปจ่ายจาก SAD05 (ทางด้าน อบต.สามพราน)						
5	SAD05S-09	ปลด	สับ		สพร.		DIS อบต.สามพราน
6	DIS ชค. SAD05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงแก้ว
7	SAD09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แม่น้ำท่าจีน (บ๕)
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
9	แจ้งหน่วยงานไลน์โหลด SAD05 จาก Dis ชค. โรงแก้ว ถึง จุดปลด DDE บริเวณชุมชนประตูดงเคตุ						
10	แจ้งหน่วยงานไลน์โหลด SAD09 จากจุดปลด DDE โรงแก้ว ถึง SAD09S-06 แม่น้ำท่าจีน						
11	เมื่อหน่วยงานไลน์โหลด SAD05, SAD09 แล้วเสร็จ						
12	แจ้ง Hot Line ปลด DDE ทั้ง 2 จุด บริเวณชุมชนประตูดงเคตุ (SAD05) และ โรงแก้ว(SAD09)						
13	เมื่อ Hot Line ปลด DDE ทั้ง 2 จุด บริเวณชุมชนประตูดงเคตุ (SAD05) และ โรงแก้ว(SAD09) แล้วเสร็จ						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G2						
17	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
19	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
20	SAD05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.		R ไลน์ดงเคตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
22	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
23	SAD05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.		R ไลน์ดงเคตุ
24	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงราวด์ จุด G1						
25	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงราวด์ จุด G2						
26	แจ้ง Hot Line เชื่อม DDE ทั้ง 2 จุด บริเวณชุมชนประตูดงเคตุ (SAD05) และ โรงแก้ว(SAD09)						
27	เมื่อ Hot Line เชื่อม DDE ทั้ง 2 จุด บริเวณชุมชนประตูดงเคตุ (SAD05) และ โรงแก้ว(SAD09) แล้วเสร็จ						
28	แจ้งหน่วยงานนำโหลด SAD05 จาก Dis ชค. โรงแก้ว ถึง จุดปลด DDE บริเวณชุมชนประตูดงเคตุ เข้า						
29	แจ้งหน่วยงานนำโหลด SAD09 จุดปลด DDE โรงแก้ว ถึง SAD09S-06 แม่น้ำท่าจีน เข้า						

