



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทพภ.(ปบ)...../๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจจร

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน กรมทางหลวงยกคานมอเตอร์เวย์ (กรณีเร่งด่วน) กฟภ. รื้อสาย overhead และเมื่อดำเนินการเสร็จจะจ่ายไฟผ่าน UG .....สถานีท่ามะกา.๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๙	๒๘ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	กรมทางหลวงยกคานมอเตอร์เวย์ กรมทางหลวงขยายถนน กฟภ. รื้อสาย overhead	DIS TMK๙5-๑๕	DIS TMK๙5-๑๖	นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕- ๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่บ้านชายห้วย ม.๑ ต.สนามแย้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นาย.ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง.....ชผ.ปบ.....โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK09 จาก TMK09S-15 ถึง TMK09S-16  
ในวันที่ 28 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1358/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ทพภ.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(.....)  
นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร

วคก.7 แทน ทผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านชายห้วย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	รื้อสาย Overhead นำ UG เข้าใช้งาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1358/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร				วันที่ 22 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 22 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 22 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	หนองลาน
3	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	วัดศรีอพนัน
4	ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK07						
5	TMK07S-13	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทมก.	SF6	บ้านเด่น
6	TMK09S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	ชายห้วย
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	TMK09S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	วัดเขาสะพายแรง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	R	
13	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	R	
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
15	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งกฟอ.ทมก. ตรวจสอบ Dis UG ก่อนมอเตอร์เวย์บ้านชายห้วย รหัส TMK09S-21 ให้อยู่สถานะ "เปิดวงจร"						
17	แจ้งกฟอ.ทมก. ตรวจสอบ Dis UG หลังมอเตอร์เวย์บ้านชายห้วย รหัส TMK09S-22 ให้อยู่สถานะ "เปิดวงจร"						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	หนองลาน
21	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	วัดศรีอพนัน
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	TMK09S-15	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	วัดเขาสะพายแรง
24	TMK09S-21	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	ก่อนมอเตอร์เวย์ชายห้วย
25	TMK09S-22	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	หลังมอเตอร์เวย์ชายห้วย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนกลับจาก TMK07							
27	TMK09S-16	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	ชายห้วย
28	TMK07S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6	บ้านเด่น
29	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	
30	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***</b>								

**ปฏิบัติงานวันที่ 28 ต.ค. 2564**  
 กรมทางหลวงระดับไฟกคามมอเตอร์เวย์ (กรณีเร่งด่วน)  
 กฟภ. หรือสาย Overhead และเมื่อดำเนินการเสร็จ  
 จะจ่ายไฟผ่าน UG เลย

