



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.).....๑๓๕๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพจน์นันทน์ พธิราสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๕
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01,02,03	๑๗ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดใบมิด ๑๑๕ KV หัวท้ายและดับ เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ที่ละตัว ตามลำดับ	DS ๑๑๕ KV	DS ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย
๒	2YB-01,02,03	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๓	3YB-01,02,03	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๔	4YB-01,02,03	๒๐ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง..... พชง.๖.....โทร.....๐๘๕-๑๒๙๗๙๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายก่อพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SME01YB-01,02,03 ถึง SME01YS-01,02,03,04,05,06
ในวันที่ 17 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1359/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภสวัสดิ์ เทียงผดุง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

(.....สุภสวัสดิ์ เทียงผดุง.....)

วศก.5 แทน ผค.คฟ

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SME)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.สฟ.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.สก	สุภสวัสดิ์	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗
พชง.๖	ปิยะพร	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (SME01YB-01,02,03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Switch Remote		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1359/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	16 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสมเกียรติ, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ทำงานที่ SME01YB-01						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
3	SME01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	SME01YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME01YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
7	SME01YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME01YB-01 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME01YB-01 *****						
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME01YB-01 แล้วเสร็จ						
11	SME01YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
12	SME01YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	SME01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SME01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME01YB-01 *****						
16	ทำงานที่ SME01YB-02						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
18	เมื่อพร้อมดับไฟ						
19	SME01YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SME01YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
21	SME01YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
22	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME01YB-02 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME01YB-02*****						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME01YB-02 แล้วเสร็จ						
25	SME01YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
26	SME01YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	SME01YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME01YB-02 *****							
29	ทำงานที่ SME01YB-03						
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
31	SME01YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	เมื่อพร้อมดับไฟ						
33	SME01YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SME01YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
35	SME01YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
36	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME01YB-03 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME01YB-03 *****							
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME01YB-03 แล้วเสร็จ						
39	SME01YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
40	SME01YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	SME01YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SME01YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME01YB-03 *****							