



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กสฟ.(ปก.)138/2567

ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณซ์ล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 23 มกราคม 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี สฟฟ.อ้อมใหญ่ 4 Bay Line รหัส OYM01YB-01 และ OYM04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	06 ก.พ. 67	08.30 น.	16.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4/	01YS-01	01YS-03	นายรัช เป็นวงษ์
2.	04YB-01	07 ก.พ. 67	08.30 น.	16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส OYM01YB-01 และ OYM04YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมต			ผปก.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.สฟ.(ก3)

23 มกราคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 14 จาก 04M14S-01 ถึง 04M14S-03

ในวันที่ 6 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 136/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 4Y จาก 04M4YB-01 ถึง 04M4YB-03

ในวันที่ 7 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสวสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นวงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. อ้อมใหญ่, กฟภ. อ้อมใหญ่

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*นครินทร์ อังสวสิน*  
(นครินทร์ อังสวสิน)  
อก.๖ กปบ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


*พัชรินทร์*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ.ปค.		23 ม.ค. 67
วคก.7	รัช	23 ม.ค. 67

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-7 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Tele Protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 136/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน		วันที่ 27 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567						
3	ตรวจสอบการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 1 จ่ายไฟ Close Loop ตามสภาพปกติทั้งหมด						
4	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
7	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYM01YS-01	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
9	OYM01YS-03	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	เมื่อผู้ควบคุมงานทราบไฟดับเรียบร้อย พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
12	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
16	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (ตรวจสอบเบรกเกอร์ OYM01YB-01 สถานะ OPEN)						
18	OYM01YS-01	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
19	OYM01YS-03	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
20	OYM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching วันที่ 6 ก.พ. 67						
23	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567						
24	ตรวจสอบการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 1 จ่ายไฟ Close Loop ตามสภาพปกติทั้งหมด						
25	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
28	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
30	OYM04YS-03	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
32	เมื่อผู้ควบคุมงานทราบไฟดับเรียบร้อย พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34 แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
35 เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe							
36 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง							
37	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38 เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (ตรวจสอบเบรกเกอร์ OYM04YB-01 สถานะ OPEN)							
39	OYM04YS-01	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
40	OYM04YS-03	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
41	OYM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



