



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ส.ก.) ๑๓๕๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพจน์นที พิชราสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจันทน์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01.02.03	๑๗ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดใบมีด ๑๑๕ KV หัวท้ายและดับ เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ที่ละตัว ตามลำดับ	DS ๑๑๕ KV	DS ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย
๒	2YB-01.02.03	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๓	3YB-01.02.03	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๔	4YB-01.02.03	๒๐ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก SME 2YB - 01,02, 03 ถึง SME 02Ys - 01,02,03, 04,05, 06 ในวันที่ 18 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1360/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิธยา วงศ์บุญภาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สุวิธยา
(นางสาวสุวิธยา วงศ์บุญภาค)

จต. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.ส.ก	สุวิธยา	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗
พ.ช.๖	ปิยะพร	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (SME02YB-01,02,03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Switch Remote ตามใบขอปฏิบัติงาน 1360/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	น.ส.สุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 17 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ทำงานที่ SME02YB-01						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
3	SME02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	SME02YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME02YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
7	SME02YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME02YB-01 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME02YB-01 *****							
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME02YB-01 แล้วเสร็จ						
11	SME02YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
12	SME02YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	SME02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SME02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME02YB-01 *****							
16	ทำงานที่ SME02YB-02						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
18	เมื่อพร้อมดับไฟ						
19	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
21	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
22	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME02YB-02 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME02YB-02*****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME02YB-02 แล้วเสร็จ						
25	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 เควี
26	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 เควี
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME02YB-02 *****							
29	ทำงานที่ SME02YB-03						
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
31	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	เมื่อพร้อมดับไฟ						
33	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมิต 115 เควี
35	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมิต 115 เควี
36	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME02YB-03 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME02YB-03 *****							
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME02YB-03 แล้วเสร็จ						
39	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 เควี
40	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 เควี
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	SME02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME02YB-03 *****							