



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(สภ.) ๑๓๕๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01,02,03	๑๗ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดใบมีด ๑๑๕ KV หัวท้ายและดับ เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ที่เสี้ยวตามลำดับ	DS ๑๑๕ KV	DS ๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย
๒	2YB-01,02,03	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๓	3YB-01,02,03	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๔	4YB-01,02,03	๒๐ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ 115 ได้ จาก 3YB-03 ถึง 3YB-05, 06

ในวันที่ 19 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1361/2567

พนักงานศูนย์ นาย พิศกร โพธิ์พู่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิศกร โพธิ์พู่)

อ.ต.๕ แทน นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.สภ	พิศกร	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗
พชง.๖	ปิยะพร	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน : สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (SME03YB-01,02,03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน : 19 ก.ย. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน : กสพ.(ก3) งานที่ทำ เปลี่ยน Switch Remote ตามใบขอปฏิบัติงาน 1361/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย : นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ วันที่ 17 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย :  วันที่ 17 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย : _____ วันที่ 17 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย :
 1. นายณัฏฐกร, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ทำงานที่ SME03YB-01						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
3	SME03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	SME03YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME03YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
7	SME03YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME03YB-01 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME03YB-01 *****							
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME03YB-01 แล้วเสร็จ						
11	SME03YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
12	SME03YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	SME03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SME03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME03YB-01 *****							
16	ทำงานที่ SME03YB-02						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
18	เมื่อพร้อมดับไฟ						
19	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
21	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
22	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME03YB-02 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME03YB-02*****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME03YB-02 แล้วเสร็จ						
25	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
26	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME03YB-02 *****							
29	ทำงานที่ SME03YB-03						
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
31	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	เมื่อพร้อมดับไฟ						
33	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
35	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
36	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SME03YB-03 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ SME03YB-03 *****							
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานที่ SME03YB-03 แล้วเสร็จ						
39	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
40	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	SME03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ที่ SME03YB-03 *****							