



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๕๕๐๘ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วิthyขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗ 22 ก.ย. 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อ สับเปลี่ยน SF๖ ทดแทน ยี่ห้อ GunKul ไทด์ B บริเวณ นิคมสมุทรสาครตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๐๑	๒๐ ก.ย.๖๗	๑๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยน SF๖ ทดแทน ยี่ห้อ GunKul ไทด์ B	THS๐๑S-๐๒ (CLOSE)	THS๐๑S-๐๒ (OPEN)	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๔๐
๒	THU๐๔	๒๐ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๗ (CLOSE)	THU๐๔S-๐๗ (OPEN)	
๓	THS๐๓	๒๓ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		THS๐๓S-๐๖ (CLOSE)	THS๐๓S-๐๖ (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พช.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๔๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเคอร์ THS๐3 จาก THS๐3S-06 ถึง THS03S-06
ในวันที่ 23 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1369/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สู่ สู่เฟื่อง..... ประสานงานการขอดับไฟกับ K.ศิริวัฒน์ ขจรพร้อม


(..... นายนครินทร์ อังสนาวติน.....)
วศก.7 แทน ผผ.คฟ

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)
เรียน ผจก. 
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	THS03S-06 ตรงข้าม บ.แมกโซ่พันธ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	ภพส.สค.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1369/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	17 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	
3	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	Load = 0.6 MW
4	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU	-	
5	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU	-	Load = 5.2 MW
6	ย้ายโหลด THS03 บางส่วนไปรับไฟจาก THU04						
7	THS03S-05	ปลด	สับ		สค.	SF6	เลยชอย 14
8	THS03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ตรงข้าม บ.แมกโซ่พันธ์
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
13	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	
14	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU	-	
15	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน SF6 ให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร THS03VB-01 และ THUBR-04 ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
17	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	
18	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU	-	
19	ย้ายโหลด THS03 บางส่วนกลับจาก THU04						
20	THS03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SF6	ตรงข้าม บ.แมกโซ่พันธ์
21	THS03S-05	สับ	ปลด		สค.	SF6	เลยชอย 14
22	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	
23	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	
24	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU	-	
25	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							