



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟ.ส.๒(บ.บ.) ๑๒๗/๕/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นางสาวนภสมนต์ วิทยาภรณ์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟ.ส.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟ.ส.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ KV โคนแยกคองโม่ (รับไฟไลน์ชั่วคราวจากวงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว) เพื่อ  
 ปักเสาแรงสูงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตั้งแต่ DF แยกคองโม่ จนถึง สดระบบจำหน่ายขนแดนไฟฟ้าบางแพ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น  
 ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP ๐๔	วันเสาร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูงตามแผนงาน ป.บ. ระบบจำหน่าย	DF ปักทางตอน ใต้	BNP ๐๔S-๐๗ หน้า SF๖ ขนแดนไฟฟ้า บางแพ	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทรศัพท์ ๐๘๖ ๗๒๖๓๓๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(พิดบ) หมู่ ๕ ต.หนองบัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางสาวนภสมนต์ วิทยาภรณ์)

ตำแหน่ง ร.จก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟ.ส.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BNP9 จาก D/O ปักทงตอนใต้ ถึง BNP55-07  
 ในวันที่ 27 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1369/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิชา บุญชู

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์

นาย อธิชา บุญชู  
 ๑๓๓.4 ๓๓๓ ๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๓-๒ (บพว)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางดอนโฆ - ชนแดนบางแพ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ชุดก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1369/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู			วันที่	17 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน ตรวจสอบ SF6 BNP05S-07 อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
4	D/oชค. BNP09	สับ	ปลด(ใช้โกลดบัสเตอร์)		บพว.		D/o ปากทางดอนโฆ
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
6	แจ้ง กฟจ.สค.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้ง กฟจ.สค.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
9	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		R
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	แจ้ง กฟจ.สค.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟจ.สค.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานใน WeSafe เรียบร้อย						
15	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
16	D/oชค. BNP09	ปลด	สับ		บพว.		D/o ปากทางดอนโฆ
17	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

