



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 16 ก.ย.65

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี.(กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๙ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	-	Correct Oil Leak	SP 2222	SP 2227
		๒๓ ก.ย. ๖๕	-	๑๖.๓๐ น.	Main Tank & Equipment		
					SP KT2A		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรากร ตำแหน่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ โทร ๐๘๖-๗๘๗-๗๕๙๐

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT2A จาก SP ๒๒๒๒ ถึง SP ๒๒๒๗  
ในวันที่ 19-๒3 ๐๙ ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘ ๐๐ น. ถึง 16 3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1371/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัย อดิเรกตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อดิเรกตรกิจ ๒๖ กันยายน ๖๕  
12 ก.ย. 65

นาย อดิเรกตรกิจ  
(นายสมพร อดิเรกตรกิจ)  
๐๙ ก. ๗ ปฏิบัติงานแทน ผค.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓-๓๖, กฟผ.๓๖๖, กฟผ.๓๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๖ แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SPA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน สถานีฯ สุพรรณบุรี กฟผ. (SP-KT2A)
- กำหนดวันที่ทำงาน 19-23 ก.ย. 2565 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Correct oil Leak Main Tank & Equipment SP KT2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1371/2565
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายพิชชา กลิ่นประทุม วันที่ 13 กันยายน 2565
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 13 กันยายน 2565
- อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 13 กันยายน 2565
- สั่งทำสวิตชิงโดย
  - นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.21 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 26.17 MW
4	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
5	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.1 MW
6	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2 MW
7	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 7.14 MW
8	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
9	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
10	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
11	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 19.12 MW
12	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 10.78 MW
13	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 2.75 MW
14	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 1.51 MW
15	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 4.54 MW
16	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 5.03 MW
17	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 3.76 MW
18	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 15.88 MW
19	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 4.49 MW
20	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.16 MW
21	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 6.51 MW
22	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.51 MW
23	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 13.56 MW
24	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 2.37 MW
25	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 5.89 MW
26	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R รั้วนก้วยเตี้ยวนายเท้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
28	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- โหลด MW
29	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
30	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
31	- ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05						
32	SPC01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ห้าแยกบ้านกร่าง
33	SPC01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS อู๋มีชัย
34	- ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
35	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
36	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
37	- ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
38	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
39	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
40	- ย้ายโหลด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
41	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		- -
42	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
43	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN05						
44	BAM02S-22	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
45	BAM02R-02	สับ	ปลด		บปม.		R รั้วก้วยเตี้ยวนายเท้า
46	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN10						
47	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
48	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
49	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM01,07						
50	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
51	DIS ชค. BAM07	ปลด	สับ		บปม.		DIS วัดโพธิ์ค้อย
52	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ไทยประกันชีวิต
53	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
54	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
55	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษชาติ
56	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
57	DIS ชค. SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
58	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษชาติ
59	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SP-KT2A ไปจ่ายจาก SP-KT1A						
60	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
61	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
62	- ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA04						
63	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอู่ยา
64	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอู่ยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	SPA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสนามกีฬา
66	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
67	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
68	DIS ชค. SPA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
69	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
70	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
71	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
72	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไปมิด
73	แจ้งสถานะไฟดับให้ EGAT รับทราบ						
74	แจ้ง EGAT ปฏิบัติงานได้						
75	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
76	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
77	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
78	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
79	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
80	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
81	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
82	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
83	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
84	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
85	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
86	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
87	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
88	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
89	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
90	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
91	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
92	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
93	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
94	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
95	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
96	SPN05R-01	Nonreclosing	Normal		บลง.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
97	SPN10R-03	Nonreclosing	Normal		สพน.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
98	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมให้ย้ายโหลดเข้ากลับสภาพปกติ						
99	SPA02BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SPA		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
101	SP-2227	ปลด	ล๊اب		EGAT		- ใบมีด
102	SP-2222	ปลด	ล๊اب		EGAT		- เบรกเกอร์
103	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
104	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
105	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
106	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
107	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
108	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
109	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
110	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
111	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
112	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
113	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
114	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
115	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
116	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
117	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
118	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
119	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
120	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
121	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
122	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
123	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
124	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
125	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
126	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
127	SPA05S-05	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
128	DIS ชค. SPA05	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
129	SPA05S-05	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
130	- ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนกลับจาก DOA04						
131	SPA09S-08	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS หน้าสนามกีฬา
132	DOA05S-08	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอู่ยา
133	DOA04S-08	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอู่ยา
134	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SP-KT2A กลับจาก SP-KT1A						
135	SPA02BVB-01	ปลด	ล๊اب		SPA		- INCOMING 2
136	SPABVB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		- ขนานบัส
137	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	DOA09S-05	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
139	DIS ชค. SPA08	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
140	DOA09S-06	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ่มประตูวัดบางปลาหมอ
141	DOA09S-05	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
142	- ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPC04						
143	SPA04VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SPA		-
144	SPC04VB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		-
145	- ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
146	SPC01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SPC		-
147	DOA03S-03	ล๊اب	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
148	- ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01						
149	SPC02VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SPC		-
150	DOA01S-08	ล๊اب	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
151	- ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนกลับจาก SPC05						
152	SPC01S-05	ปลด	ล๊اب		ศบจ.		DIS อุ้มฉัย
153	SPC01S-06	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ศบจ.		SF6 ห้าแยกบ้านกร่าง
154	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM01,07						
155	SPA07S-02	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 ไทยประกันชีวิต
156	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		สพ.		SF6 ขนส่ง
157	DIS ชค. BAM07	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS วัดโพธิ์คอย
158	BAM01S-12	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
159	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนกลับจาก SPN05						
160	BAM02R-02	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing,ALT		บปม.		R กว๊านเตี้ยวนายเท้า
161	BAM02S-22	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
162	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนกลับจาก SPN10						
163	BAM07R-01	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing,ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
164	BAM07S-09	ล๊اب	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
165	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
166	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
167	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
168	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
169	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
170	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
171	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
172	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
173	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
174	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
175	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-





## บันทึก

ที่ หจก-ส. 0323/2565

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี ที่ สฟ.สุพรรณบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เรียน

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟผ.

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

อุปกรณ์ KT2A [SP 2222, SP 2227]

งานที่ทำ Correct Oil Leak Main Tank & Equipment

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

ถึงวัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ นายภาสกร เลขสุนทรากร โทร. 086-787-7590 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายเชาวลิต กวีวัจน์ )

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.