



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16/10/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๓๙๒ / ๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟหม้อแปลง TP.๒ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล ๒๒ KV. ด้านบัส ๒ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP.๒ F๖ - F๑๐	๒๐ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๒ Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ปลดใบมีด Riser Pole , ดึงทร็อคออกและ สับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming ๒ , F๖ - F๑๐	TP. ๒	Riser Pole F๖ - F๑๐	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

*** งานเร่งด่วน 1378 ***

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗.ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์...)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)
17 ก.ค. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE จาก TP2 ถึง Riser Pole F6-10
ในวันที่ 20 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1371/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีระวิทย์ เรืองแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กท๗

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
ก.๓.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(Signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 (Bus2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20/10/2567	เวลา	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล รีเลย์ 22kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1371/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 30 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายบดินทร์,นางสาวพชญา,นายณัฐภาณุจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายวัฒนา,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุภักษา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	**** มีงานข้างเคียง 1378 ****						
3	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		Load = 5.8 MW
4	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		Load = 14.4 MW
5	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 0.2 MW
6	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 0.7 MW
7	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.6 MW
8	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 0.5 MW
9	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.7 MW
10	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.8 MW
11	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 3.9 MW
12	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 5.4 MW
13	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.3 MW
14	ย้ายโหลด KTE07 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE02						
15	KTE08VB-01	ปลด	สับ		KTE		ขนานบัส
16	KTE02S-06	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ครัวสมัยเก่า
17	KTE07VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE07
18	ย้ายโหลด KTE06 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE05						
19	KTE05S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานี
20	KTE06VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE06
21	ย้ายโหลด KTE10 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE01						
22	KTE01S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานี
23	KTE10VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE10
24	ย้ายโหลด KTE08 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE05						
25	KTE05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานี
26	KTE08VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE08
27	ย้ายโหลด KTE09 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE02						
28	KTE02S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	หน้าสถานี
29	KTE09VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE09

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		ขนานบัส
31	KTE02CVB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	Cap.2
32	KTE06S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.6
33	KTE07S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.7
34	KTE08S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.8
35	KTE09S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.9
36	KTE10S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
37	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
38	ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้รับไฟอยู่ทางด้าน Bus1						
39	KTE02BVB-01	สับ	ปลด		KTE		INCOMING 2
40	KTE03YB-01	สับ	ปลด		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KTE03YS-01	สับ	ปลด		KTE		ไบมิด 115 เควี
42	KTE03YS-02	สับ	ปลด		KTE		ไบมิด 115 เควี
43	KTE0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		ขนานบัส
44	KTE02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		INCOMING 2
45	KTE06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		
46	KTE07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		
47	KTE08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		
48	KTE09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		
49	KTE10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		
50	KTE02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		Cap.2
51	แจ้งพนักงานสถานีทำการตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ทางด้าน Bus 1 หากไม่มีฟิชั่นให้ทำการสับกราวด์						
52	KTE02BVG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ INC2
53	KTE06VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F6
54	KTE07VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F7
55	KTE08VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F8
56	KTE09VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F9
57	KTE010VG-01	ปลด	สับ		#N/A KTE		#N/A กราวด์ F10
58	KTE02CVG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ CAP2
59	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ						
60	แจ้งให้ชุด กสฟ.(ก3) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลง We Safe						
61	แจ้งให้ชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
62	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
63	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
64	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
65	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
66	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
67	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน Bus 2 เสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืน						
68	KTE02BVG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ INC2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
109	KTE08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB	KTE08
110	KTE05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	ตรงข้ามสถานี
111	ย้ายโหลด KTE09 กลับจาก KTE03							
112	KTE09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB	KTE09
113	KTE02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	หน้าสถานี
114	ย้ายโหลด KTE07 กลับจาก KTE02							
115	KTE07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB	KTE07
116	KTE02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	ครัวสมัยเก่า
117	KTE08VB-01	สับ	ปลด		KTE			ขนานบัส
118	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
119	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
120	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
121	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
122	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
123	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
124	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
125	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
126	KTE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
127	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
128	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
129	KTE02CVB-01	Manual	Auto		KTE			Cap.2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								