



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมนุรณ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง 1 (กฟผ.)..

ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A/KT2A	7 พ.ย. 64	07.30 น.	16.30 น.	Correct Cable แดกลายงาที่ 115 kV BP1 Main Bus (BP1- VY8B) ทั้ง 3 Phase	BP1-2212	BPA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายศุภสวัสดิ์ เทียงผอง.....ตำแหน่ง.....วศก.4 ผคฟ.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....1.....วงจร/หม้อแปลง BP-KT1A/KT2A จาก BP1-2212 ถึง BPA2BVB-01
ในวันที่ 7 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1373/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขพันธ์.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายศุภสวัสดิ์ เทียงผอง.....
29 ต.ย. 64

สมพร ตันต์กอบธรณี
(กค.7 แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. มฟผ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....1.....แผ่น
แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 1 (BP1-2212)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 64	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Cable	ตามใบขอปฏิบัติงาน		1373/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	1 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 13.38 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 18.93 MW
4	ย้ายโหลด BP1-KT1A // KT2A ฝาก BP1-KT3A						
5	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
6	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	INCOMING 2
7	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
8	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
9	BPA02BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		BPA	-	INCOMING 2
10	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
11	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุด กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	BPA02BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BPA	-	INCOMING 2
15	BP1-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
16	BP1-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
17	ย้ายโหลด BP1-KT1A // KT2A คืนจาก BP1-KT3A						
18	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	INCOMING 2
19	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	ขนานบัส
20	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 21213/2564

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์

- 115 kV BP1 Main Bus

- BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (BP1 2212, 2217)

- ใช้ 115 kV BP1-BP2 Solid จ่าย BP1-KT3A

งานที่ทำ

- Correct Cable แดกลายงาที่ 115 kV BP1 Main Bus (BP1-VY8B) ทั้ง 3 Phase

หมายเหตุ

-

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 07 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 07 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบเมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.