



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๒๒๔ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายเพ็ชรรัตน์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื้อ

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สถานีไฟฟ้าที่จ่ายนำคลงโยง

ด้วย กฟอ.พุทธมณฑล จะขอปลด Air Break ๑๑๕ เควี เพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า น.ที่ติดบลิว.จก.(มหาชน)
ตามแผนผังถึงเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ. ๑๑๕ KV	๑๔ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	สับเปลี่ยน Air Break ๑๑๕ เควี (ชำรุด) บริษัท นีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หมายเลขงาน WBS. C-๖๖-I-PMNCS.๐๐๘๓.๐๒.๒	SLY3YS-05	-	นายมานะ สาราญจิตร พงษ์.ศ ผจก.กฟอ.พทท. ๐๖๓-๔๔๕๕๕๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลจทรัพย์ ตำแหน่ง พงษ์.ศ ผปบ. โทร ๐๙๐-๔๖๒๔๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วน่านแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วน่านแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วน่านแสง

(นายมาโนช แนนเนื้อ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สฟฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115 จาก SLY3YS-05 ถึง บ. นีทีดับบลิว

ในวันที่ 14 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันดิ(เกษตรกิจ)ประสานงานการขอดับไฟกับ พงษ์มานะ สาราญจิตร

สมพร ตันดิ(เกษตรกิจ)
(นายสมพร ตันดิ(เกษตรกิจ))
วคก.๗ ยจิวังวานแทนนพ.๑๔.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์เชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ.ทีทีดับบลิว | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 14-ก.ย.-66 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.พท. | งานที่ทำ | เปลี่ยน Air Break 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1377/66 |
| 4. เตรียมการสวิทชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 11 กันยายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย |  | | วันที่ 11 กันยายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิทชิงโดย | | | วันที่ 11 กันยายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิทชิงโดย | | | 1. นายพรภักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	PMB01YB-01	Auto	Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	SLY03YB-01	Auto	Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
4	แจ้ง บ.ทีทีดับบลิว ปลดโหลดภายใน						
5	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายก่อนเข้า ABS 115 เควี บ.ประปาไทย รหัส SLY03YS-05						
6	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายก่อนเข้า ABS 115 เควี บ.ประปาไทย รหัส SLY03YS-05 แล้วเสร็จ						
7	PMB01YB-01	Manual	Auto		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SLY03YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ ชุดปฏิบัติงานทำงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ						
11	ตรวจสอบ ABS 115 เควี บ.ประปาไทย รหัส SLY03YS-05 ที่ติดตั้งใหม่ ปลดอยู่						
12	PMB01YB-01	Auto	Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SLY03YB-01	Auto	Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายก่อนเข้า ABS 115 เควี บ.ประปาไทย รหัส SLY03YS-05						
15	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายก่อนเข้า ABS 115 เควี บ.ประปาไทย รหัส SLY03YS-05 แล้วเสร็จ						
16	SLY03YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		พทต.		ABS บ.ประปาไทย
17	PMB01YB-01	Manual	Auto		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SLY03YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line

งานปรับเปลี่ยน Air Break ๑๑๕ KV รหัส SLY๓YS-๐๕ บ.ประปาไทย

วันหยุดที่สับดีที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

