



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทจ.(ปบ) ๑๓๕๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชค
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.กาญจนบุรี

Switching Deadline

22 ก.ย. 2567

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ติดตั้ง SF ๖ แทน DIS...สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี
๑.๓..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๗/กจ.๑	๒๓ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๗S-๐๔ กาญจนบุรีวิลล่า	-	นายไชยยศ ไผ่ล้อม โทร ๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘
๒.	F๙/กจ.๓	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCC ๙S-๐๓ ร้านปาล์มทางรถไฟ	-	
๓.	F๘/กจ.๑	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๘S-๐๔ โรงงานกระดาษสิหิศักดิ์	-	
๔.	F๙/กจ.๑	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๙S-๐๖ หลังเรือนจำ	-	
๕.	F๙/กจ.๑	๒๕ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๙S-๐๖ เขาพุรง	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไผ่ล้อม.....ตำแหน่ง..... พชง.๖.....โทร.....๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย...)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.เมืองกาญจนบุรี.....

๑๕ กย ๖๗

หมายเลข : ผู้แจ้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๕๕๕,๐๓๔-๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA07 จาก KCA07S-04 ถึง
ในวันที่ 22 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1375/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรายุฑ คุ้มทวี ประธานงานการขอดับไฟกับ พะไลเขต ไร่ล้อม

19 ก.ย. 67

(นายจิรายุฑ คุ้มทวี)
จศก.5 ๖๖ทกน นย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เปลี่ยน Dis KCA07S-04 กาญจนาวิลล่า 1 เป็น SF6
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ก.ย. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.กจ. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1375/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 19 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 19 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 19 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เปลี่ยน Dis KCA07S-04 กาญจนาวิลล่า 1 เป็น SF6						
3	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		Load 3.4 MW
4	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		Load 4.1 MW
5	- ย้ายโหลด KCA07 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA06						
6	KCA06S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	ปากซอยสิงคโปร์
7	KCA07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS กาญจนาวิลล่า 1
8	แจ้ง Hot Line ปลดสายเข้า Dis KCA07S-04 กาญจนาวิลล่า 1						
9	เมื่อ Hot Line ปลดสายเข้า Dis KCA07S-04 กาญจนาวิลล่า 1 แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
11	แจ้งพนักงานลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
12	"OFF" Auto Reclose KCA06VB-01 และ KCA07VB-01 ขณะปฏิบัติงาน						
13	แจ้งพนักงานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 %%%%%%%%%%						
14	หลังจากพนักงานปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด						
15	- ตรวจสอบ Dis KCA07S-04 กาญจนาวิลล่า 1 เปลี่ยนเป็น SF6 สถานะ Open+lock						
16	แจ้ง Hot Line เชื่อมสายเข้า Dis KCA07S-04 กาญจนาวิลล่า 1						
17	เมื่อ Hot Line เชื่อมสายเข้า Dis KCA07S-04 กาญจนาวิลล่า 1 แล้วเสร็จ						
18	- ย้ายโหลด KCA07 บางส่วนกลับจาก KCA06						
19	KCA07S-04	ปลด+ล็อก	สับ		กจ.		SF6 กาญจนาวิลล่า 1
20	KCA06S-05	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	ปากซอยสิงคโปร์
21	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
22	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%						

