



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.)-๓๐๗๒/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ยกฐานหม้อแปลงเซอร์วิส ที่สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๕.	TS.1	๒๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๒๒ ต.ค. ๖๔	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอลด LBS ๒๒ kV ด้าน TS.๑ และ TS.๒ (ที่ละวงจร) เพื่อปรับยกฐานหม้อแปลงเซอร์วิส ที่สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล๒	-	-	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ผ.บ.นฟ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง ช.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TS.1 จาก - ถึง -  
ในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1377/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

๒๐ ๑๐ ๖๔

(นายเดวอน เดวอน) ๐๘๐. 11๓๖. ๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... กฟภ.๓ กฟภ.๒ CPUBS)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ พุทธมณฑล 2 (PMB-TS1,TS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-22 ต.ค. 2564	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ยกฐานหม้อแปลงเซอร์วิส TS.1 ,TS.2		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1377/64
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายศุภศิลาธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	20 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	20 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย					วันที่	20 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งพร้อมปฏิบัติงานที่หม้อแปลงเซอร์วิส TS.1						
3	ตรวจสอบหม้อแปลงเซอร์วิส พร้อมทั้งดำเนินการย้ายจ่ายไฟสถานีฯ ไปจ่ายจากหม้อแปลงเซอร์วิส TS.2						
4	PMBT1VS-01	สับ	ปลด		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.1
5	PMBT1VS-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.1
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้านหม้อแปลงเซอร์วิส TS.2						
9	PMBT1VS-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.1
10	PMBT1VS-01	ปลด	สับ		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.1
11	ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปจ่ายจากหม้อแปลงเซอร์วิส TS.1						
12	PMBT2VS-01	สับ	ปลด		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.2
13	PMBT2VS-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.2
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงสอง</b>							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	PMBT2VS-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.2
18	PMBT2VS-01	ปลด	สับ		PMB		LBS หม้อแปลงเซอร์วิส TS.2
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							