



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ก.ย. 66

เลขที่ ..ภ.๓.ภบข.(ตน.) ๓๕๘๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทรนนท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ..
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..ภบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kv	24 ก.ย. 2566	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง	BPB 70412A	BPB 8YB-01	นายอดิศักดิ์ ทองโชนง ชม.บค.ภบส.
๒		25 ก.ย. 2566				BPB 1YB-01	BPB 1YS-05	
๓		26 ก.ย. 2566				BPB 3YB-01	BPB 3YS-04	
๔		27 ก.ย. 2566				BPB 5YB-01	BPB 5YS-04	
๕		28 ก.ย. 2566				BPB 7YB-01	NPV 4YB-01	
๖		1 ต.ค. 2566				BPB 70122A	BPB 2YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ...ตำแหน่ง...ชม.ตบ.ภบข.(ก๓)...โทร...๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง...อก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kv จาก BPB7YB-01 ถึง NPV4YB-01
ในวันที่ 28 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1397/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *รัฐกฤษณ์ วัฒนศิริทอง* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *คุณวราวุธ วัฒนศิริทอง*

วราวุธ วัฒนศิริทอง
(คุณวราวุธ วัฒนศิริทอง)
๐๖.๖.๒๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. *คพ.อ. น.ร.*
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานีฯ BPB, NPV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2 - สถานีนครปฐม 3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนแคสลับบัสสาย 115 kv		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1397/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	15 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสุชาติสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
3	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ 115 เควี BPB07YB-01-NPV04YB-01 สถานะ Close Loop ปกติ						
4	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมิต 115 เควี
9	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมิต 115 เควี
10	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมิต 115 เควี
11	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมิต 115 เควี
12	เมื่อชุดทำงานพร้อมให้ทำการสับกราวด์ที่สถานี บ้านโป่ง 2 <i>9 น. ทดสอบไฟพร้อมก่อนดำเนินการ</i>						
13	BPB07YG-03	ปลด	สับ		BPB	-	กราวด์ 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	BPB07YG-03	สับ	ปลด		BPB	-	กราวด์ 115 เควี
19	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมิต 115 เควี
20	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมิต 115 เควี
21	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมิต 115 เควี
22	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมิต 115 เควี
23	NPV04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ระบบ 115 เควี ภายในสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กพภ.) เพื่อให้ กบข.(ก3) เปลี่ยนแคล้มป์ยึดสาย Underground Cable 115 kV ภายใน สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กพภ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB08YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70412 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70417 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กพภ.)

2. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB01YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส 1BPU 1YB-01 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส 1BPU 1YS-01 และ 1BPU 1YS-02 บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด

3. วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB05YB-01 ถึง Load Break Switch 115 เควี รหัส BPB5YS-04 บริเวณแยกไฟแดงเบิกไพร โดยย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง 115 เควี ทางด้านสถานีฯ โพธาราม 1 (กพต.1) โดยขนานผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NOM01YB-01 ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ และขอให้ กพภ. แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กพภ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)

4. วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB02YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70122 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70127 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กพภ.)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานแจ้ง กพภ. โดยขอปลดเบรกเกอร์ และสวิตช์ใบมีด ตามรายละเอียดข้างต้นตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ผว.

ที่ ก3 กปบ.(คพ)- /2566
เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.ชช.(ก3), อก.ชพ.

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ โพธาราม (กพต.1)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ผคพ. กปบ.(ก3) รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

โทร (33) 10511, 10529-30

ทพ./ชพ.		
วศก.	นครินทร์ อังสนาวิน	14 ก.ย. 66

