



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓.กบข.(ตน.) ๓๕๘๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทรนนท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

20 ก.ย. 66

วันที่ ..
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่สถานีไฟฟ้า
บ้านโป่ง 2 ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		24 ก.ย. 2566				BPB 70412A	BPB 8YB-01	นายอดิศักดิ์ ทองโชนง ชม.บค.กบส.
๒		25 ก.ย. 2566			เปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV	BPB 1YB-01	BPB 1YS-05	
๓	115 kV	26 ก.ย. 2566	08.30 น.	16.30 น.	Underground Cable ที่ชำรุดผุ พัง	BPB 3YB-01	BPB 3YS-04	
๔		27 ก.ย. 2566				BPB 5YB-01	BPB 5YS-04	
๕		28 ก.ย. 2566				BPB 7YB-01	NPV 4YB-01	
๖		1 ต.ค. 2566				BPB 70122A	BPB 2YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ คิมเจริญ ตำแหน่ง ชม.ตน.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๑๕๔-๓๕๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ 115kV จาก BPB 1YB-01 ถึง BPB 1YS-05
ในวันที่ 25 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1379/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิณิต อายสุร์นิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรพงษ์ คิมเจริญ

พิณิต อายสุร์นิคม
(นายพิณิต อายสุร์นิคม)
ก๓๐.๔ แทน นผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก๓๐.๒ปง.

อก.บข.(ก๓), อก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี BPB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สมหมาย ชื่นด้วง

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

พิณิต อายสุร์นิคม

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|--------|-----------------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | หน้าสถานีบ้านโป่ง 2 | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 ก.ย. 66 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 25 ก.ย. 66 | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กมล (กบ) | งานที่ทำ | เปลี่ยนแคล้มบียัดสาย 115 kV Underground Cable ตามใบขอปฏิบัติงาน 1379/2566 | | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริณิม | | | วันที่ | 18 กันยายน 2566 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 18 กันยายน 2566 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 18 กันยายน 2566 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop BPB01YB-01, BPB03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	BPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
4	1BPU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	-
5	1BPU01YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	1BPU01YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
7	1BPU01YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
8	BPB01YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BPB01YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
10	BPB01YS-03	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
11	BPB01YS-05	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		บปง.	ABS	บ้านโป่งยูทิลิตี้
12	ตรวจสอบสถานะ LBS 115 kV. BPB01YS-04 หน้าบ้านโป่งยูทิลิตี้ อยู่ตำแหน่ง OPEN+ล็อคกุญแจ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลตกลับ						
16	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	BPB01YS-05	ปลด	สับ		บปง.	ABS	บ้านโป่งยูทิลิตี้
18	BPB01YS-01	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
19	BPB01YS-03	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
20	BPB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	1BPU01YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
22	1BPU01YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
23	1BPU01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
25	1BPU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ระบบ 115 เควี ภายในสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.) เพื่อให้ กบข.(ก3) เปลี่ยนแค้มป์ยึดสาย Underground Cable 115 kV ภายใน สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB08YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70412 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70417 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.)

2. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB01YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส 1BPU 1YB-01 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส 1BPU 1YS-01 และ 1BPU 1YS-02 บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด

3. วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB05YB-01 ถึง Load Break Switch 115 เควี รหัส BPB5YS-04 บริเวณแยกไฟแดงเบิกไพร โดยย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง 115 เควี ทางด้านสถานีฯ โทธาราม 1 (กฟต.1) โดยขนานผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NOM01YB-01 ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ และขอให้ กฟผ. แจง SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)

4. วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB02YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70122 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70127 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. โดยขอปลดเบรกเกอร์ และสวิตช์ใบมีด ตามรายละเอียดข้างต้นตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ผวว.
ที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566
เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.ชช.(ก3), อก.ชฟ.
ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมจ.
- เพื่อโปรดทราบ
- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ โทธาราม (กฟต.1)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ผคฟ. กปบ.(ก3) รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
โทร (33) 10511, 10529-30

ทผ./ชผ.		
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	14 ก.ย. 66

