



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

24 ส.ค. 65

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชยะवाद

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผ.ค.พ.

ด้วย ก.ป.บ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางเลน ๑ เพื่อให้ ส่วนที่เกี่ยวข้องจ่ายไฟ สถานีฯ บางเลน ๓ (ชั่วคราว)

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SNO03YB-02,03	๒๙ ส.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	AC Withstand Test BEV	-	-
๒	BEA06, BEA08 BEA09	๓๐ ส.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	จ่ายไฟสถานีฯ บางเลน ๓ (ชั่วคราว)	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปิยะพงษ์ เขียมลิ้ม ตำแหน่ง โทร. ๐๘๑-๕๕๕๖๖๕๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 จาก Air break 115 ถึง Riser pole
ในวันที่ 29 ส.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๑๓๗๙๘/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 60V จาก - ถึง -
ในวันที่ 30 ส.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 137๙/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิ สันติพร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพงษ์ เขียมลิ้ม

สมพร ตันตักเศรษฐกิจ
(นายสมพร ตันตักเศรษฐกิจ)
ว.ค.ก. ๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ป.บ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ. น.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี บางเลน 3)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 3 (ชค.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29,30 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	AC Withstand Test และ จ่ายไฟสถานีฯ บางเลน 3 (ชค.)
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร		วันที่ 22 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุณสวัสดิ, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1. วันที่ 29 ส.ค. 65 AC Withstand Voltage Test สฟฟ.บางเลน 3 (ชั่วคราว)						
2	2. วันที่ 30 ส.ค. 65 ทำการ เช็กเฟส ระบบ 22 เควี และจ่ายไฟ สฟฟ.บางเลน 3 (ชั่วคราว)						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
4	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
7	Switching วันที่ 29 ส.ค. 65						
8	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี BEV01YB-01 ,ใบมีด 115 เควี BEV01YS-01 และ Airbreak 115kV หน้า สฟฟ.บางเลน 3 (ชั่วคราว) อยู่สถานะ OPEN						
9	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี BEV01BVB-01, BEV01,2,3,4,5VB-01 สฟฟ.บางเลน 3 (ชั่วคราว) อยู่สถานะ OPEN						
10	ตรวจสอบใบมีด 22 เควี BEV1BVS-01, BEV1S-01, BEV2S-01, BEV3S-01, BEV4S-01, BEV5S-01 สฟฟ.บางเลน 3 (ชั่วคราว) อยู่สถานะ OPEN						
11	ตรวจสอบสวิตช์กราวด์ 115, 22 เควี BEV01YG-01, BEV01BVG-01 และ BEV01,2,3,4,5VG-01 สฟฟ.บางเลน 3 (ชั่วคราว) อยู่สถานะ OPEN						
12	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งพร้อมจ่ายไฟ AC Withstand Voltage Test สฟฟ.บางเลน 3 (ชั่วคราว) 24 ชม.						
13	AirBreak Switch 115kV	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ับ ล็อคกุญแจ		บล.		ABS หน้าสถานีฯ บางเลน 3 ชค.
14	BEV01YS-01	ปลด	ล๊ับ		BEV	-	ใบมีด 115kV
15	BEV01BVS-01	ปลด	ล๊ับ		BEV	-	ใบมีด Incoming 22kV
16	BEV01YB-01	ปลด	ล๊ับ		BEV	-	เบรกเกอร์ 115kV
17	BEV01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		BEV	-	Incoming
18	BEV01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		BEV	-	-
19	BEV02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		BEV	-	-
20	BEV03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		BEV	-	-
21	BEV04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		BEV	-	-
22	BEV05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		BEV	-	-
23	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching วันที่ 29 ส.ค. 65						
25	Switching วันที่ 30 ส.ค. 65						
26	เมื่อสถานีฯ บางเลน 3 (ชั่วคราว) ผ่านการ AC Withstand Test เป็นเวลา 24 ชม. แล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	BEV02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.2
67	BEV03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.3
68	BEV04S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.4
69	BEV05S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.5
70	ปรับแรงดัน BEV-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี							
71	ย้ายโหลด BEA06 ไปรับไฟจาก BEV01							
72	BEV01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-	-
73	BEV01S-06	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		บล.		SF6	ปั๊ม PT (LPG)
74	ย้ายโหลด BEA09 ไปรับไฟจาก BEV02							
75	BEV02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-	-
76	BEA08S-07	สับ	ปลด		บล.		SF6	บริษัท ไทยสมุทร
77	ย้ายโหลด BEA08 ไปรับไฟจาก BEV03							
78	BEV03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-	-
79	BEA08S-04	สับ	ปลด		บล.		SF6	จิตติมาพร
80	ย้ายโหลด BEV02 ไปรับไฟจาก BEV04							
81	BEV04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-	-
82	BEV02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ บางเลน 3 (ล่าง)
83	ย้ายโหลด BEV03 ไปรับไฟจาก BEV05							
84	BEV05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-	-
85	BEV03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ บางเลน 3 (บน)
86	ย้ายโหลด SPN05 ไปรับไฟจาก BEV03							
87	BEA08S-25	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	อบต. ไทรงาม
88	BEA08S-27	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	โรงสี ป.เพ็ญฟู
89	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
90	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
91	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
92	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
93	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	ข้อมดาร์จางบางไทร
94	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV			
95	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
96	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
97	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
98	BEV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
99	BEV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
100	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		SPN			
101	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R	สี่แยกบางการ้อง

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด